

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2019

INVERSION \$ 19,280,503.00

MINISTRADO: \$ 18,316,477.85

CEDULA	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS										UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL A REALIZAR	EJECUTADO	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES			
		APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	ENTIDAD	MUNICIPIO						LOCALIDAD	BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO
118232	ELECTRIFICACION EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA ETAPA III	2,409,041.30	2,409,041.30	2,409,041.30	2,409,041.30	2,409,041.30	2,409,041.30	2,409,041.30	-	23	001	COZUMEL	660 HAB	100.00%	OTROS	75.00	75.00	100.00%	CONVENIO CFE
114262	ELECTRIFICACION EN COLONIA MARAVILLA	2,552,601.59	2,552,601.59	2,552,601.59	2,552,601.59	2,552,601.59	2,552,601.59	2,552,601.59	-	23	001	COZUMEL	330 HAB	100.00%	OTROS	28.00	28.00	100.00%	CONVENIO CFE
80631	ALUMBRADO 95 AVENIDA SUR	1,868,081.77	1,868,081.77	1,868,081.77	1,868,081.77	1,868,081.77	1,868,081.77	1,234,062.56	634,019.21	23	001	COZUMEL	86,415 HAB	100.00%	ML	875.00	875.00	100.00%	PENDIENTE FINIQUITO
80808	PAVIMENTACION COLONIA MARAVILLA ETAPA I	1,889,946.55	1,889,946.55	1,889,946.55	1,889,946.55	1,889,946.55	1,889,946.55	1,889,946.55	-	23	001	COZUMEL	660 HAB	100.00%	M2	5472.00	5472.00	100.00%	CONCLUIDO
80980	PAVIMENTACION ZONA ATENCION PRIORITARIA ETAPA I	1,051,378.53	1,051,378.53	1,051,378.53	1,051,378.53	1,051,378.53	1,051,378.53	1,051,378.53	-	23	001	COZUMEL	330 HAB	100.00%	M2	3280.30	3280.30	100.00%	CONCLUIDO
158751	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACION EN COLONIA MARAVILLA	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	477,073.20	122,926.80	23	001	COZUMEL	660 HAB	100.00%	OTROS	2700.00	2700.00	100.00%	PENDIENTE FINIQUITO
140906	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA 95 AVENIDA	2,758,105.33	2,758,105.33	2,758,105.33	2,751,207.33	2,751,207.33	2,751,207.33	2,471,063.11	280,144.22	23	001	COZUMEL	450 HAB	99.75%	M2	2146.00	2146.00	100.00%	PENDIENTE FINIQUITO
139712	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA ETAPA I REHABILITACION PLANTA	1,191,767.66	1,191,767.66	1,191,767.66	1,188,508.54	1,188,508.54	1,188,508.54	1,027,472.85	161,035.69	23	001	COZUMEL	330 HAB	99.73%	M2	1268.00	1268.00	100.00%	CONCLUIDO
93588	TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS RASTRO MUNICIPAL	3,995,555.12	3,995,555.12	3,995,555.12	3,995,555.12	3,995,555.12	3,995,555.12	3,529,568.24	465,986.88	23	001	COZUMEL	86,415 HAB	100.00%	OTROS	1.00	1.00	100.00%	PENDIENTE FINIQUITO
TOTAL:		18,316,477.85	18,316,477.85	18,316,477.85	18,306,320.73	18,306,320.73	18,306,320.73	16,642,207.93	1,664,112.80										

L.A.E. HERBERT J. BARCA ROSADO  
JEFE DE FINANZAS



**MUNICIPIO DE COZUMEL**  
**OBRAS PÚBLICAS**  
**COZUMEL, Q. ROO**

ELABORO  
HERNANDEZ MARTIN PERAZA PERAZA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS