

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020
EJERCICIO 2020

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

INVERSION: \$ 19,788,240.00 \$ 17,809,416.00

CEDULA	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS									METAS			OBSERVACIONES
		APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	AVANCE FINANCIERO	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO	
124380	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AGEB 1257	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$685,915.13	\$685,915.13	\$ 205,774.54	\$ 205,774.54	\$480,140.59	30.00%	100 HAB.	1 OBRA	5.00%	EN PROCESO
82934	PAVIMENTACIÓN AVENIDA COZUMEL TRAMO MIRAFLORES ZAP 1134	\$ 611,347.12	\$ 611,347.12	\$ 611,347.12	\$ 598,982.09	\$ 598,982.09	\$ 267,411.89	\$ 267,411.89	\$331,570.20	44.64%	3220 HAB.	1 OBRA	95.00%	EN PROCESO
83702	PAVIMENTACIÓN PROL 100 AVENIDA SUR RASTRO	\$ 646,494.68	\$ 646,494.68	\$ 646,494.68	\$ 639,904.84	\$ 639,904.84	\$ 281,875.16	\$ 281,875.16	\$358,029.68	44.05%	3072 HAB.	1 OBRA	95.00%	EN PROCESO
83829	PAVIMENTACIONES EN AGEB 1257 (BOTELLA)	\$ 801,552.94	\$ 801,552.94	\$ 801,552.94	\$ 779,852.73	\$ 779,852.73	\$ 488,032.71	\$ 488,032.71	\$291,820.02	62.58%	580 HAB.	1 OBRA	95.00%	EN PROCESO
84130	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACIÓN CALLE 4 NORTE AMP EMILIANO ZAPATA	\$ 392,155.25	\$ 392,155.25	\$ 392,155.25	\$ 389,553.44	\$ 389,553.44	\$ 116,866.03	\$ 116,866.03	\$272,687.41	30.00%	11871 HAB.	1 OBRA	95.00%	EN PROCESO

TOTAL: \$ 3,151,549.99 \$ 3,151,549.99 \$ 3,151,549.99 \$ 3,094,208.23 \$ 3,094,208.23 \$ 1,359,960.33 \$ 1,359,960.33 \$ 1,734,247.90

CAPTUREO
JOSE LUIS MIJANGOS HEREDIA
TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSION MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COZUMEL
SECRETARIA TÉCNICA
COZUMEL, Q. ROO

AUTORIZÓ
MTRO. MARIO YAÑEZ LÓPEZ
SECRETARIO TÉCNICO

REVISÓ
ARQ. SERGIO O. CASTILLO SARABIA
SUBSECRETARIO TECNICO DE PROGRAMACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE COZUMEL
(RECUSOS OBRA PUBLICA)

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) ANUAL

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

INVERSION: \$ 19,768,240.00 MINISTRADO \$ 18,798,628.00

CEDULA	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS								ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO	METAS			OBSERVACIONES
		APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FOR EJERCER					BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO	
	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AGEB 1257	700,000.00	700,000.00	700,000.00	685,915.13	685,915.13	205,774.54	205,774.54	480,140.59	23	001	COZUMEL	30.00%	100 HAB	1 OBRA	5.00%	EN PROCESO
	PAVIMENTACION AVENIDA COZUMEL TRAMO MIRAFLORES ZAP 1134	611,347.12	611,347.12	611,347.12	598,982.09	598,982.09	267,411.89	267,411.89	331,570.20	23	001	COZUMEL	44.64%	3220 HAB	1 OBRA	95.00%	EN PROCESO
	PAVIMENTACION PROL 100 AVENIDA SUR RASTRO	646,494.68	646,494.68	646,494.68	639,904.84	639,904.84	281,875.16	281,875.16	358,029.68	23	001	COZUMEL	44.05%	3076 HAB	1 OBRA	95.00%	EN PROCESO
	PAVIMENTACIONES EN AGEB 1257 (BOTELLA)	801,552.94	801,552.94	801,552.94	779,852.73	779,852.73	488,032.71	488,032.71	291,820.02	23	001	COZUMEL	62.58%	580 HAB	1 OBRA	95.00%	EN PROCESO
	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACION CALLE 4 NORTE AMP EMILIANO ZAPATA	392,155.25	392,155.25	392,155.25	389,553.44	389,553.44	116,866.03	116,866.03	272,687.41	23	001	COZUMEL	30.00%	11871 HAB	1 OBRA	95.00%	EN PROCESO
TOTAL:		3,151,549.99	3,151,549.99	3,151,549.99	3,094,208.23	3,094,208.23	1,359,960.33	1,359,960.33	1,734,247.90								

LABORO
L.A.E. HERBERT JONATHAN GARCIA ROSADO
JEFE DE FINANZAS



AUTORIZO
ERIQUE MARTIN PERAZA PERAZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL
DIRECCION
DE OBRAS PÚBLICAS
COZUMEL, Q. ROO