

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021
EJERCICIO 2021

INVERSION: \$ 19,335,103.00 MINISTRADO: \$ 5,800,530.00

CEDULA	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS								METAS					OBSERVACIONES
		APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	AVANCE FINANCIERO	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL A REALIZAR	EJECUTADO	
	REHABILITACIÓN DE CALLES EN AGEB 0812	\$ 1,763,487.10	\$ 1,763,487.10	\$ 290,026.50	\$ 1,752,424.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,752,424.56	0.00%	5855 HAB	ML	10,020	0.00	0.00%
	REHABILITACIÓN DE CALLES EN AGEB 112A	\$ 1,686,383.12	\$ 1,686,383.12	\$ 290,026.50	\$ 1,675,796.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,675,796.77	0.00%	7793 HAB	ML	9,580	0.00	0.00%
	REHABILITACIÓN DE CALLES EN AGEB 0742	\$ 1,327,720.72	\$ 1,327,720.72	\$ 290,026.50	\$ 1,319,387.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,319,387.82	0.00%	4734 HAB	PZAS	7,543	0.00	0.00%
	REHABILITACIÓN DE CALLES EN AGEB 1026	\$ 1,095,305.77	\$ 1,095,305.77	\$ 290,026.50	\$ 1,088,433.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,088,433.05	0.00%	7711 HAB	MZ	6,223	0.00	0.00%
	REHABILITACIÓN DE CALLES EN AGEB 1030	\$ 962,474.93	\$ 962,474.93	\$ 290,026.50	\$ 956,434.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 956,434.44	0.00%	7889 HAB	MZ	5,468	0.00	0.00%
	REHABILITACIÓN DE CALLES EN AGEB 0795	\$ 1,364,425.48	\$ 1,364,425.48	\$ 290,026.50	\$ 1,355,856.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,355,856.21	0.00%	10,641 HAB	MZ	7,891	0.00	0.00%
	REHABILITACIÓN DE CALLES EN AGEB 0780	\$ 716,474.89	\$ 716,474.89	\$ 290,026.50	\$ 711,976.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 711,976.61	0.00%	12,698 HAB	MZ	4,070	0.00	0.00%
	REHABILITACIÓN DE CALLES EN AGEB 0831	\$ 554,732.42	\$ 554,732.42	\$ 290,026.50	\$ 551,248.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 551,248.80	0.00%	6,571 HAB	MZ	3,151	0.00	0.00%
	REHABILITACIÓN DE CALLES EN AGEB 0032	\$ 1,267,887.61	\$ 1,267,887.61	\$ 290,026.50	\$ 1,259,933.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,259,933.86	0.00%	6,574 HAB	MZ	7,204	0.00	0.00%
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AGEB 0795	\$ 1,015,343.71	\$ 1,015,343.71	\$ 290,026.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,015,343.71	0.00%	10,641 HAB	MZ	902	0.00	0.00%
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AGEB 1030	\$ 956,511.80	\$ 956,511.80	\$ 290,026.50	\$ 928,950.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 956,511.80	0.00%	7889 HAB	MZ	854.5	0.00	0.00%
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AGEB 1026	\$ 1,102,341.32	\$ 1,102,341.32	\$ 290,026.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,102,341.32	0.00%	7711 HAB	MZ	987.5	0.00	0.00%
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AGEB 105A	\$ 432,625.09	\$ 432,625.09	\$ 290,026.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 432,625.09	0.00%	8,733 HAB	MZ	384	0.00	0.00%
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AGEB 1083	\$ 220,204.83	\$ 220,204.83	\$ 290,026.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220,204.83	0.00%	2,002 HAB	MZ	194	0.00	0.00%
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AGEB 0723	\$ 190,077.02	\$ 190,077.02	\$ 290,026.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 190,077.02	0.00%	6,600 HAB	MZ	161.56	0.00	0.00%
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AGEB 0808	\$ 434,344.16	\$ 434,344.16	\$ 290,026.50	\$ 425,079.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 425,079.49	0.00%	6,115 HAB	OBRA	381	0.00	0.00%
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AGEB 0812	\$ 690,420.85	\$ 690,420.85	\$ 290,026.50	\$ 674,901.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 674,901.65	0.00%	5855 HAB	OBRA	609	0.00	0.00%
	PRODIM 2 %	\$ 386,702.06	\$ 386,702.06	\$ 290,026.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 386,702.06	0.00%	88,626 HAB	CONVENIO	1.00	0.00	0.00%
	GASTOS INDIRECTOS	\$ 580,053.09	\$ 580,053.09	\$ 290,026.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 580,053.09	0.00%	88,626 HAB	CONVENIO	2.00	0.00	0.00%
	RECURSO FISM POR PROGRAMAR	\$ 2,587,587.03	\$ 2,587,587.03	\$ 290,026.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,587,587.03	0.00%	88,626 HAB	OBRA	1.00	0.00	0.00%

TOTAL: \$ 19,335,103.00 \$ 19,335,103.00 \$ 5,800,530.00 \$ 12,700,423.51 \$ - \$ - \$ - \$ 19,242,919.21

CAPTULO
JOSE LUIS MIJANGOS HEREDIA
TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSION

REVISO
ARQ. SERGIO O. CASTILLO SARABIA
SUBSECRETARIO TECNICO DE

AUTORIZO
LIC. RAFAEL MANUEL PONCE PACHECO
SECRETARIO TECNICO

H. AYUNTAMIENTO DE COZUMEL
(RECUSOS OBRA PUBLICA)

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INVERSION: \$ 19,788,240.00 MINISTRADO \$ 19,095,170.29

CEDULA	PERIODO	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS								METAS			OBSERVACIONES				
			APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD		AVANCE FINANCIERO	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO
2021		REHABILITACIÓN DE CALLES EN AGEB 0812	\$ 1,763,487.10	\$ 1,763,487.10	\$ 1,763,487.10	\$ 1,752,424.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,752,424.56	23	001	COZUMEL	0.00%	5855	1 OBRA	0.00%	CONTRATADO
2021		REHABILITACIÓN DE CALLES EN AGEB 112A	\$ 1,686,383.12	\$ 1,686,383.12	\$ 1,686,383.12	\$ 1,675,796.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,675,796.77	23	001	COZUMEL	0.00%	7793	1 OBRA	0.00%	CONTRATADO
2021		REHABILITACIÓN DE CALLES EN AGEB 0742	\$ 1,327,720.72	\$ 1,327,720.72	\$ 1,327,720.72	\$ 1,319,387.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,319,387.82	23	001	COZUMEL	0.00%	4734	1 OBRA	0.00%	CONTRATADO
2021		REHABILITACIÓN DE CALLES EN AGEB 1026	\$ 1,095,305.77	\$ 1,095,305.77	\$ 1,095,305.77	\$ 1,088,433.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,088,433.05	23	001	COZUMEL	0.00%	7711	1 OBRA	0.00%	CONTRATADO
2021		REHABILITACIÓN DE CALLES EN AGEB 1030	\$ 962,474.93	\$ 962,474.93	\$ 962,474.93	\$ 956,434.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 956,434.44	23	001	COZUMEL	0.00%	7889	1 OBRA	0.00%	CONTRATADO
2021		REHABILITACIÓN DE CALLES EN AGEB 0795	\$ 1,364,425.48	\$ 1,364,425.48	\$ 1,364,425.48	\$ 1,355,856.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,355,856.21	23	001	COZUMEL	0.00%	10641	1 OBRA	0.00%	CONTRATADO
2021		REHABILITACIÓN DE CALLES EN AGEB 0780	\$ 716,474.89	\$ 716,474.89	\$ 716,474.89	\$ 711,976.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 711,976.61	23	001	COZUMEL	0.00%	12696	1 OBRA	0.00%	CONTRATADO
2021		REHABILITACIÓN DE CALLES EN AGEB 0831	\$ 554,732.42	\$ 554,732.42	\$ 554,732.42	\$ 551,248.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 551,248.80	23	001	COZUMEL	0.00%	6571	1 OBRA	0.00%	CONTRATADO
2021		REHABILITACIÓN DE CALLES EN AGEB 0032	\$ 1,267,887.61	\$ 1,267,887.61	\$ 1,267,887.61	\$ 1,259,933.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,259,933.86	23	001	COZUMEL	0.00%	6574	1 OBRA	0.00%	CONTRATADO
2021		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AGEB 1030	\$ 956,511.80	\$ 956,511.80	\$ 956,511.80	\$ 928,950.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 928,950.25	23	001	COZUMEL	0.00%	7889	1 OBRA	0.00%	CONTRATADO
2021		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AGEB 0808	\$ 434,344.16	\$ 434,344.16	\$ 434,344.16	\$ 425,079.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 425,079.49	23	001	COZUMEL	0.00%	6115	1 OBRA	0.00%	CONTRATADO
2021		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AGEB 0812	\$ 690,420.85	\$ 690,420.85	\$ 690,420.85	\$ 674,901.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 674,901.65	23	001	COZUMEL	0.00%	5855	1 OBRA	0.00%	CONTRATADO
			\$ 12,820,168.85	\$ 12,820,168.85	\$ 12,820,168.85	\$ 12,700,423.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,700,423.51								

ING. GABRIEL ISRAEL CAN SANTOS
SUBDIRECTOR OBRAS PUBLICAS



AUTORIZO
ENRIQUE MARTIN PERAZA PERAZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS