


CULA	PERIODO	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS										METAS			OBSERVACIONES			
			APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO	BENEFICIARIOS		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO	
	2021	REHABILITACIÓN DE CALLES EN AGEB 0812	\$ 1,755,165.02	\$ 1,755,165.02	\$ 1,755,165.02	\$ 1,752,424.56	\$ 1,755,165.02	\$ 1,755,165.02	\$ 1,755,165.02	\$ 1,755,165.02	\$ -	23	001	COZUMEL	100.00%	5855	1 OBRA	100.00%	OPERADO
	2021	REHABILITACIÓN DE CALLES EN AGEB 112A	\$ 1,644,010.89	\$ 1,644,010.89	\$ 1,644,010.89	\$ 1,675,796.77	\$ 1,644,010.89	\$ 1,644,010.89	\$ 1,644,010.89	\$ -	23	001	COZUMEL	100.00%	7793	1 OBRA	100.00%	OPERADO	
	2021	REHABILITACIÓN DE CALLES EN AGEB 0742	\$ 1,287,843.82	\$ 1,287,843.83	\$ 1,287,843.83	\$ 1,319,387.82	\$ 1,287,843.83	\$ 1,287,843.83	\$ 1,287,843.83	\$ -	23	001	COZUMEL	100.00%	4734	1 OBRA	100.00%	OPERADO	
	2021	REHABILITACIÓN DE CALLES EN AGEB 1026	\$ 1,028,856.44	\$ 1,028,856.44	\$ 1,028,856.44	\$ 1,088,433.05	\$ 1,028,856.44	\$ 1,028,856.44	\$ 1,028,856.44	\$ -	23	001	COZUMEL	100.00%	7711	1 OBRA	100.00%	OPERADO	
	2021	REHABILITACIÓN DE CALLES EN AGEB 1030	\$ 1,015,252.99	\$ 1,015,052.99	\$ 1,015,052.99	\$ 956,434.44	\$ 1,015,052.99	\$ 1,015,052.99	\$ 1,015,052.99	\$ -	23	001	COZUMEL	100.00%	7889	1 OBRA	100.00%	OPERADO	
	2021	REHABILITACIÓN DE CALLES EN AGEB 0795	\$ 1,489,011.91	\$ 1,489,011.91	\$ 1,489,011.91	\$ 1,355,856.21	\$ 1,489,011.91	\$ 1,489,011.91	\$ 1,489,011.91	\$ -	23	001	COZUMEL	100.00%	10641	1 OBRA	100.00%	OPERADO	
	2021	REHABILITACIÓN DE CALLES EN AGEB 0780	\$ 743,989.58	\$ 743,989.59	\$ 743,989.59	\$ 711,976.61	\$ 743,989.59	\$ 743,989.59	\$ 743,989.59	\$ -	23	001	COZUMEL	100.00%	12696	1 OBRA	100.00%	OPERADO	
	2021	REHABILITACIÓN DE CALLES EN AGEB 0831	\$ 297,929.90	\$ 297,929.90	\$ 297,929.90	\$ 551,248.80	\$ 297,929.90	\$ 297,929.90	\$ 297,929.90	\$ -	23	001	COZUMEL	100.00%	6571	1 OBRA	100.00%	OPERADO	
	2021	REHABILITACIÓN DE CALLES EN AGEB 0032	\$ 1,409,631.56	\$ 1,409,631.56	\$ 1,409,631.56	\$ 1,259,933.86	\$ 1,409,631.56	\$ 1,409,631.56	\$ 1,409,631.56	\$ -	23	001	COZUMEL	100.00%	6574	1 OBRA	100.00%	OPERADO	
	2021	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AGEB 1030	\$ 928,950.25	\$ 928,950.25	\$ 928,950.25	\$ 928,950.25	\$ 928,950.25	\$ 928,950.25	\$ 928,950.25	\$ -	23	001	COZUMEL	100.00%	7889	1 OBRA	100.00%	OPERADO	
	2021	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AGEB 0808	\$ 425,079.49	\$ 425,079.49	\$ 425,079.49	\$ 425,079.49	\$ 425,079.49	\$ 425,079.49	\$ 425,079.49	\$ -	23	001	COZUMEL	100.00%	6115	1 OBRA	100.00%	OPERADO	
	2021	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AGEB 0812	\$ 674,901.65	\$ 674,901.65	\$ 674,901.65	\$ 674,901.65	\$ 674,901.65	\$ 674,901.65	\$ 674,901.65	\$ -	23	001	COZUMEL	100.00%	5855	1 OBRA	100.00%	OPERADO	
	2021	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION PLUVIAL EN DISTINTAS CALLES DE COZUMEL	\$ 439,656.52	\$ 437,450.06	\$ 437,450.06	\$ 437,450.06	\$ 437,450.06	\$ 437,450.06	\$ 437,450.06	\$ -	23	001	COZUMEL	100.00%	4452	1 OBRA	100.00%	OPERADO	
	2021	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVES DE POZOS PROFUNDOS EN CALLES DE COZUMEL ETAPA I	\$ 869,975.04	\$ 858,590.80	\$ 858,590.80	\$ 858,590.80	\$ 858,590.80	\$ 858,590.80	\$ 858,590.80	\$ -	23	001	COZUMEL	100.00%	31243	1 OBRA	100.00%	OPERADO	
	2021	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVES DE POZOS PROFUNDOS EN CALLES DE COZUMEL ETAPA II	\$ 810,658.56	\$ 799,867.88	\$ 799,867.88	\$ 799,867.88	\$ 799,867.88	\$ 799,867.88	\$ 799,867.88	\$ -	23	001	COZUMEL	100.00%	29072	1 OBRA	100.00%	OPERADO	
	2021	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AGEB 0795	\$ 1,015,343.71	\$ 1,015,343.71	\$ 1,015,343.71	\$ 929,616.44	\$ 1,015,343.71	\$ 1,015,343.71	\$ 278,884.93	\$ 736,458.78	23	001	COZUMEL	30.00%	10641	1 OBRA	100.00%	PROCESO DE PAGO DE FINIQUITO	
	2021	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AGEB 1026	\$ 1,102,341.32	\$ 1,102,341.32	\$ 1,102,341.32	\$ 1,000,403.08	\$ 1,102,341.32	\$ 1,102,341.32	\$ 300,120.92	\$ 802,220.40	23	001	COZUMEL	30.00%	7711	1 OBRA	100.00%	PROCESO DE PAGO DE FINIQUITO	
	2021	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AGEB 105A	\$ 432,625.09	\$ 432,625.09	\$ 432,625.09	\$ 395,368.95	\$ 432,625.09	\$ 432,625.09	\$ 118,610.68	\$ 314,014.41	23	001	COZUMEL	30.00%	8733	1 OBRA	100.00%	PROCESO DE PAGO DE FINIQUITO	
	2021	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AGEB 1083	\$ 220,204.83	\$ 220,204.83	\$ 220,204.83	\$ 201,558.78	\$ 220,204.83	\$ 220,204.83	\$ 60,467.63	\$ 159,737.20	23	001	COZUMEL	30.00%	2002	1 OBRA	100.00%	PROCESO DE PAGO DE FINIQUITO	
	2021	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AGEB 0723	\$ 190,077.22	\$ 190,077.22	\$ 190,077.22	\$ 174,097.39	\$ 190,077.22	\$ 190,077.22	\$ 52,229.22	\$ 137,848.00	23	001	COZUMEL	30.00%	6600	1 OBRA	100.00%	PROCESO DE PAGO DE FINIQUITO	



MUNICIPIO DE COZUMEL
OBRAS PÚBLICAS
COZUMEL, Q. ROO

2021	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AGEB 1098	\$ 479,185.21	\$ 479,185.21	\$ 479,185.21	\$ 435,542.85	\$ 479,185.21	\$ 479,185.21	\$ 130,662.85	\$ 348,522.36	23	001	COZUMEL	30.00%	3855	1 OBRA	100.00%	PROCESO DE PAGO DE FINIQUITO
2021	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVES DE POZOS PROFUNDOS EN CALLES DE COZUMEL ETAPA III	\$ 988,605.36	\$ 988,227.06	\$ 988,227.06	\$ 932,289.68	\$ 988,227.06	\$ 988,227.06	\$ 611,489.60	\$ 376,737.46	23	001	COZUMEL	62.00%	31743	1 OBRA	100.00%	PROCESO DE PAGO DE FINIQUITO
		\$ 19,249,296.36	\$ 19,224,336.70	\$ 19,224,336.70	\$ 18,865,209.42	\$ 19,224,336.70	\$ 19,224,336.70	\$ 16,348,798.09	\$ 2,875,538.61								

[Handwritten Signature]

ELABORO

L.A.E. HERBERT JONATHAN GARCIA ROSADO
JEFE DE FINANZAS

[Handwritten Signature]

AUTORIZO

ARO. CARLOS DANIEL POMOL GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO DE COZUMEL
OBRAS PÚBLICAS
COZUMEL, Q. ROO

**Unidos somos
más Grandes**

C. 13 Sur SN entre Av. Rafael E. Melgar y Calle Gonzalo Guerrero, Col. Andrés Q. Roo. CP 77664 Cozumel, Q. Roo.