

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO 2020

INVERSION: \$ 19,788,240.00 MINISTRADO: \$ 19,777,306.28

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

CEDULA	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS									METAS					OBSERVACIONES
		APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	AVANCE FINANCIERO	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL A REALIZAR	EJECUTADO	AVANCE FISICO	
	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AGEB 1257	\$ 685,915.13	\$ 685,915.13	\$ 685,915.13	\$ 685,915.13	\$ 685,915.13	\$ 685,915.13	\$ 685,915.13	\$ -	100.00%	100 HAB	ML	255.50	255.50	100.00%	
	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AGEB 1257	\$ 791,785.45	\$ 791,785.45	\$ 791,785.45	\$ 791,785.45	\$ 791,785.45	\$ 791,785.45	\$ 791,785.45	\$ -	100.00%	250 HAB	ML	255.50	255.50	100.00%	
	ALUMBRADO PÚBLICO ZAP 1257	\$ 1,350,854.49	\$ 1,350,854.49	\$ 1,350,854.49	\$ 1,350,854.49	\$ 1,350,854.49	\$ 1,350,854.49	\$ 1,350,854.49	\$ -	100.00%	250 HAB	PZAS	42.00	42.00	100.00%	
	PAVIMENTACIÓN AVENIDA COZUMEL TRAMO MIRAFLORES ZAP 1134	\$ 598,982.09	\$ 598,982.09	\$ 598,982.09	\$ 598,982.09	\$ 598,982.09	\$ 598,982.09	\$ 598,982.09	\$ -	100.00%	3220 HAB	M2	1084.50	1084.50	100.00%	
	PAVIMENTACIÓN PROL 100 AVENIDA SUR RASTRO	\$ 639,904.84	\$ 639,904.84	\$ 639,904.84	\$ 639,904.84	\$ 639,904.84	\$ 639,904.84	\$ 639,904.84	\$ -	100.00%	3076 HAB	M2	1489.81	1489.81	100.00%	
	PAVIMENTACIONES EN AGEB 1257 (BOTELLA)	\$ 779,852.73	\$ 779,852.73	\$ 779,852.73	\$ 779,852.73	\$ 779,852.73	\$ 779,852.73	\$ 779,852.73	\$ -	100.00%	580 HAB	M2	1530.00	1530.00	100.00%	
	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACIÓN CALLE 4 NORTE AMP EMILIANO ZAPATA	\$ 389,553.44	\$ 389,553.44	\$ 389,553.44	\$ 389,553.44	\$ 389,553.44	\$ 389,553.44	\$ 389,553.44	\$ -	100.00%	11871 HAB	M2	1120.50	1120.50	100.00%	
	REHABILITACIÓN DE CALLES EN AGEB 0403	\$ 960,479.37	\$ 960,479.37	\$ 960,479.37	\$ 960,479.37	\$ 960,479.37	\$ 960,479.37	\$ 960,479.37	\$ -	100.00%	13306 HAB	M2	5580.00	5580.00	100.00%	SE HIZO UN SOLO CONTRATO PARA 8 OBRAS
	REHABILITACIÓN DE CALLES EN AGEB 0032	\$ 1,508,186.04	\$ 1,508,186.04	\$ 1,508,186.04	\$ 1,508,186.04	\$ 1,508,186.04	\$ 1,508,186.04	\$ 1,508,186.04	\$ -	100.00%	15597 HAB	M2	8914.00	8914.00	100.00%	SE HIZO UN SOLO CONTRATO PARA 8 OBRAS
	REHABILITACIÓN DE CALLES EN AGEB 0808	\$ 984,113.59	\$ 984,113.59	\$ 984,113.59	\$ 984,113.59	\$ 984,113.59	\$ 984,113.59	\$ 984,113.59	\$ -	100.00%	7070 HAB	M2	5816.50	5816.50	100.00%	SE HIZO UN SOLO CONTRATO PARA 8 OBRAS
	REHABILITACIÓN DE CALLES EN AGEB 0812	\$ 899,866.85	\$ 899,866.85	\$ 899,866.85	\$ 899,866.85	\$ 899,866.85	\$ 899,866.85	\$ 899,866.85	\$ -	100.00%	7070 HAB	M2	5318.58	5318.58	100.00%	SE HIZO UN SOLO CONTRATO PARA 8 OBRAS
	REHABILITACIÓN DE CALLES EN AGEB 0070	\$ 810,761.32	\$ 810,761.32	\$ 810,761.32	\$ 810,761.32	\$ 810,761.32	\$ 810,761.32	\$ 810,761.32	\$ -	100.00%	5953 HAB	M2	4791.92	4791.92	100.00%	SE HIZO UN SOLO CONTRATO PARA 8 OBRAS
	REHABILITACIÓN DE CALLES EN AGEB 0422	\$ 789,053.97	\$ 789,053.97	\$ 789,053.97	\$ 789,053.97	\$ 789,053.97	\$ 789,053.97	\$ 789,053.97	\$ -	100.00%	5953 HAB	M2	4663.64	4663.64	100.00%	SE HIZO UN SOLO CONTRATO PARA 8 OBRAS
	REHABILITACIÓN DE CALLES EN AGEB 0441	\$ 801,660.15	\$ 801,660.15	\$ 801,660.15	\$ 801,660.15	\$ 801,660.15	\$ 801,660.15	\$ 801,660.15	\$ -	100.00%	6568 HAB	M2	4738.13	4738.13	100.00%	SE HIZO UN SOLO CONTRATO PARA 8 OBRAS
	REHABILITACIÓN DE CALLES EN AGEB 0723	\$ 753,856.26	\$ 753,856.26	\$ 753,856.26	\$ 753,856.26	\$ 753,856.26	\$ 753,856.26	\$ 753,856.26	\$ -	100.00%	13764 HAB	M2	4455.61	4455.61	100.00%	SE HIZO UN SOLO CONTRATO PARA 8 OBRAS
	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS INFANTILES (UNIDAD DEP ADDY JOAQUIN)	\$ 1,484,586.11	\$ 1,484,586.11	\$ 1,484,586.11	\$ 1,484,586.11	\$ 1,484,586.11	\$ 1,484,586.11	\$ 1,484,586.11	\$ -	100.00%	23348 HAB	OBRA	1.00	1.00	100.00%	
	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS SAN GERVASIO	\$ 991,750.25	\$ 991,750.25	\$ 991,750.25	\$ 991,750.25	\$ 991,750.25	\$ 991,750.25	\$ 991,750.25	\$ -	100.00%	19057 HAB	OBRA	1.00	1.00	100.00%	
	GUARNICIONES Y BANQUETAS ZAP 1257	\$383,764.84	\$383,764.84	\$ 383,764.84	\$383,764.84	\$383,764.84	\$383,764.84	\$383,764.84	\$ -	100.00%	580 HAB	ML	278.00	278.00	100.00%	
	GUARNICIONES Y BANQUETAS ZAP 1134	\$796,635.45	\$796,635.45	\$ 796,635.45	\$796,635.45	\$796,635.45	\$796,635.45	\$796,635.45	\$ -	100.00%	3220 HAB	ML	558.00	558.00	100.00%	
	GUARNICIONES Y BANQUETAS AGEB 0757	\$378,404.86	\$378,404.86	\$ 378,404.86	\$378,404.86	\$378,404.86	\$378,404.86	\$378,404.86	\$ -	100.00%	10260 HAB	ML	278.50	278.50	100.00%	
	GUARNICIONES Y BANQUETAS AGEB 0899	\$1,361,230.57	\$1,361,230.57	\$ 1,361,230.57	\$1,361,230.57	\$1,361,230.57	\$1,361,230.57	\$1,361,230.57	\$ -	100.00%	1179 HAB	ML	1024.00	1024.00	100.00%	
	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN PLUVIAL ZAP 1257	\$ 483,891.03	\$ 479,480.58	\$ 479,480.58	\$ 479,480.58	\$ 479,480.58	\$ 479,480.58	\$ 479,480.58	\$ -	100.00%	580 HAB	PZA	5.00	5.00	100.00%	
	DESAZOLVE DE POZOS PROFUNDOS EN CALLES DE COZUMEL	\$ 470,081.46	\$ 463,650.13	\$ 463,650.13	\$ 463,650.13	\$ 463,650.13	\$ 463,650.13	\$ 463,650.13	\$ -	100.00%	32654 AHR	PZA	49.00	49.00	100.00%	
	PRODIM 2 %	\$ 395,672.86	\$ 395,672.86	\$ 395,672.86	\$ 395,672.86	\$ 395,672.86	\$ 395,672.86	\$ 395,672.86	\$ -	100.00%	86415 HAB	CONVENIO	1.00	1.00	100.00%	
	GASTOS INDIRECTOS	\$ 297,304.91	\$ 297,304.91	\$ 297,304.91	\$ 297,304.91	\$ 297,304.91	\$ 297,304.91	\$ 297,304.91	\$ -	100.00%	86415 HAB	CONVENIO	1.00	1.00	100.00%	

TOTAL: \$ 19,788,240.00 \$ 19,777,306.28 \$ 19,777,306.28 \$ 19,777,306.28 \$ 19,777,306.28 \$ 19,777,306.28 \$ 19,777,306.28 \$ -

CAPTULO

JOSE LUIS MUJANGOS HEREDIA

TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSION MUNICIPAL

REVISO

ARQ. SERGIO O. CASTILLO SARABIA
SUBSECRETARIO TECNICO DE PROGRAMACIÓN

VALIDO
LIC. RAFAEL MANUEL PONCE RACHECO
SECRETARIO TECNICO

H. AYUNTAMIENTO DE COZUMEL
(RECURSOS OBRA PUBLICA)

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) ANUAL

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INVERSION: \$ 19,788,240.00 MINISTRADO \$ 19,095,170.29

CEDULA	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS								ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO	METAS			OBSERVACIONES
		APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER					BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO	
	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AGEB 1257	\$ 685,915.13	\$ 685,915.13	\$ 685,915.13	\$ 685,915.13	\$ 685,915.13	\$ 436,245.15	\$ 436,245.15	\$ 249,669.98	23	001	COZUMEL	63.60%	100 HAB	1 OBRA	100.00%	EN PROCESO PAGO DE FINIQUITO
	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AGEB 1257	\$ 791,785.45	\$ 791,785.45	\$ 791,785.45	\$ 791,785.45	\$ 791,785.45	\$ 438,958.44	\$ 438,958.44	\$ 352,827.01	23	001	COZUMEL	55.44%	250 HAB	1 OBRA	100.00%	EN PROCESO PAGO DE FINIQUITO
	ALUMBRADO PÚBLICO ZAP 1257	\$ 1,350,854.49	\$ 1,350,854.49	\$ 1,350,854.49	\$ 1,350,854.49	\$ 1,350,854.49	\$ 755,142.01	\$ 755,142.01	\$ 595,712.48	23	001	COZUMEL	55.90%	250 HAB	1 OBRA	100.00%	EN PROCESO PAGO DE FINIQUITO
	PAVIMENTACIÓN AVENIDA COZUMEL TRAMO MIRAFLORES ZAP 1134	\$ 598,982.09	\$ 598,982.09	\$ 598,982.09	\$ 598,982.09	\$ 598,982.09	\$ 466,342.59	\$ 466,342.59	\$ 132,639.50	23	001	COZUMEL	77.86%	3220 HAB	1 OBRA	100.00%	EN PROCESO PAGO DE FINIQUITO
	PAVIMENTACIÓN PROL 100 AVENIDA SUR RASTRO	\$ 639,904.84	\$ 639,904.84	\$ 639,904.84	\$ 639,904.84	\$ 639,904.84	\$ 526,260.81	\$ 526,260.81	\$ 113,644.03	23	001	COZUMEL	82.24%	3076 HAB	1 OBRA	100.00%	EN PROCESO PAGO DE FINIQUITO
	PAVIMENTACIONES EN AGEB 1257 (BOTELLA)	\$ 779,852.73	\$ 779,852.73	\$ 779,852.73	\$ 779,852.73	\$ 779,852.73	\$ 766,716.24	\$ 766,716.24	\$ 13,136.49	23	001	COZUMEL	98.32%	580 HAB	1 OBRA	100.00%	EN PROCESO PAGO DE FINIQUITO
	MEJORAM.ENTO DE PAVIMENTACIÓN CALLE 4 NORTE AMP EMILIANO ZAPATA	\$ 389,553.44	\$ 389,553.44	\$ 389,553.44	\$ 389,553.44	\$ 389,553.44	\$ 356,384.35	\$ 356,384.35	\$ 33,169.09	23	001	COZUMEL	91.49%	11871 HAB	1 OBRA	100.00%	EN PROCESO PAGO DE FINIQUITO
	MEJORAM.ENTO DE PAVIMENTACIÓN AGEB 0403	\$ 960,479.37	\$ 960,479.37	\$ 960,479.37	\$ 960,479.37	\$ 960,479.37	\$ 288,143.81	\$ 288,143.81	\$ 672,335.56	23	001	COZUMEL	30.00%	13306 HAB	1 OBRA	100.00%	EN PROCESO PAGO DE FINIQUITO
	MEJORAM.ENTO DE PAVIMENTACIÓN AGEB 0032	\$ 1,508,186.04	\$ 1,508,186.04	\$ 1,508,186.04	\$ 1,508,186.04	\$ 1,508,186.04	\$ 1,337,756.13	\$ 1,337,756.13	\$ 170,429.91	23	001	COZUMEL	88.70%	15597 HAB	1 OBRA	100.00%	EN PROCESO PAGO DE FINIQUITO
	MEJORAM.ENTO DE PAVIMENTACIÓN AGEB 0808	\$ 984,113.59	\$ 984,113.59	\$ 984,113.59	\$ 984,113.59	\$ 984,113.59	\$ 855,740.22	\$ 855,740.22	\$ 128,373.37	23	001	COZUMEL	86.96%	7070 HAB	1 OBRA	100.00%	EN PROCESO PAGO DE FINIQUITO
	MEJORAM.ENTO DE PAVIMENTACIÓN AGEB 0812	\$ 899,866.85	\$ 899,866.85	\$ 899,866.85	\$ 899,866.85	\$ 899,866.85	\$ 765,366.73	\$ 765,366.73	\$ 134,500.13	23	001	COZUMEL	85.05%	7070 HAB	1 OBRA	100.00%	EN PROCESO PAGO DE FINIQUITO
	MEJORAM.ENTO DE PAVIMENTACIÓN AGEB 0070	\$ 810,761.32	\$ 810,761.32	\$ 810,761.32	\$ 810,761.32	\$ 810,761.32	\$ 614,534.12	\$ 614,534.12	\$ 196,227.20	23	001	COZUMEL	75.80%	5953 HAB	1 OBRA	100.00%	EN PROCESO PAGO DE FINIQUITO
	MEJORAM.ENTO DE PAVIMENTACIÓN AGEB 0422	\$ 789,053.97	\$ 789,053.97	\$ 789,053.97	\$ 789,053.97	\$ 789,053.97	\$ 678,797.28	\$ 678,797.28	\$ 110,256.69	23	001	COZUMEL	86.03%	5953 HAB	1 OBRA	100.00%	EN PROCESO PAGO DE FINIQUITO
	MEJORAM.ENTO DE PAVIMENTACIÓN AGEB 0441	\$ 801,660.15	\$ 801,660.15	\$ 801,660.15	\$ 801,660.15	\$ 801,660.15	\$ 671,106.19	\$ 671,106.19	\$ 130,553.97	23	001	COZUMEL	83.71%	6568 HAB	1 OBRA	100.00%	EN PROCESO PAGO DE FINIQUITO
	MEJORAM.ENTO DE PAVIMENTACIÓN AGEB 0723	\$ 753,856.26	\$ 753,856.26	\$ 753,856.26	\$ 753,856.26	\$ 753,856.26	\$ 449,289.51	\$ 449,289.51	\$ 304,566.75	23	001	COZUMEL	59.60%	13764 HAB	1 OBRA	100.00%	EN PROCESO PAGO DE FINIQUITO
	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS INFANTILES (UN'DAD DEP ADDY JOAQUIN)	\$ 1,484,586.11	\$ 1,484,586.11	\$ 1,484,586.11	\$ 1,484,586.11	\$ 1,484,586.11	\$ 968,712.95	\$ 968,712.95	\$ 515,873.16	23	001	COZUMEL	65.25%	23348 HAB	1 OBRA	100.00%	EN PROCESO PAGO DE FINIQUITO
	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS SAN GERVASIO	\$ 991,750.25	\$ 991,750.25	\$ 991,750.25	\$ 991,750.25	\$ 991,750.25	\$ 736,856.54	\$ 736,856.54	\$ 254,893.71	23	001	COZUMEL	74.30%	19057 HAB	1 OBRA	100.00%	EN PROCESO PAGO DE FINIQUITO
	GUARNICIONES Y BANQUETAS ZAP 1257	\$ 383,764.84	\$ 383,764.84	\$ 383,764.84	\$ 383,764.84	\$ 383,764.84	\$ 364,558.90	\$ 364,558.90	\$ 19,205.94	23	001	COZUMEL	95.00%	580 HAB	1 OBRA	100.00%	EN PROCESO PAGO DE FINIQUITO
	GUARNICIONES Y BANQUETAS ZAP 1134	\$ 796,635.45	\$ 796,635.45	\$ 796,635.45	\$ 796,635.45	\$ 796,635.45	\$ 765,389.33	\$ 765,389.33	\$ 31,246.12	23	001	COZUMEL	96.08%	3220 HAB	1 OBRA	100.00%	EN PROCESO PAGO DE FINIQUITO
	GUARNICIONES Y BANQUETAS AGEB 0757	\$ 378,404.86	\$ 378,404.86	\$ 378,404.86	\$ 378,404.86	\$ 378,404.86	\$ 358,419.80	\$ 358,419.80	\$ 19,985.06	23	001	COZUMEL	94.72%	10260 HAB	1 OBRA	100.00%	EN PROCESO PAGO DE FINIQUITO
	GUARNICIONES Y BANQUETAS AGEB 0899	\$ 1,361,230.57	\$ 1,361,230.57	\$ 1,361,230.57	\$ 1,361,230.57	\$ 1,361,230.57	\$ 1,138,055.77	\$ 1,138,055.77	\$ 223,174.80	23	001	COZUMEL	83.60%	1179 HAB	1 OBRA	100.00%	EN PROCESO PAGO DE FINIQUITO
	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN PLUVIAL ZAP 1257	\$ 483,891.03	\$ 483,891.03	\$ 483,891.03	\$ 479,480.58	\$ 479,480.58	\$ 239,740.29	\$ 239,740.29	\$ 239,740.29	23	001	COZUMEL	50.00%	580 HAB	1 OBRA	100.00%	EN PROCESO PAGO DE FINIQUITO
	DESAZOLVE DE POZOS PROFUNDOS EN CALLES DE COZUMEL	\$ 470,081.46	\$ 470,081.46	\$ 470,081.46	\$ 463,650.13	\$ 463,650.13	\$ 231,825.07	\$ 231,825.07	\$ 231,825.06	23	001	COZUMEL	50.00%	32654 HAB	1 OBRA	100.00%	EN PROCESO PAGO DE FINIQUITO
		\$ 19,095,170.29	\$ 19,095,170.29	\$ 19,095,170.29	\$ 19,084,328.51	\$ 19,084,328.51	\$ 14,210,342.22	\$ 14,210,342.22	\$ 4,873,986.30								

ELABORO
L.A.E. HERBERT JOHATHAN GARCIA ROSADO
JEFE DE FINANZAS

AUTORIZO
ENRIQUE MARTIN PERAZA PERAZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL
DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
COZUMEL, Q. ROO.