

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) ANUAL PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019 INVERSION: \$ 10,280,503.00 MINISTRADO: \$ 11,568,300.00

CEDULA	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS								METAS							OBSERVACIONES		
		APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL A REALIZAR		EJECUTADO	AVANCE FISICO
80631	ALUMBRADO 95 AVENIDA SUR	1,890,000.00	1,890,000.00	1,890,000.00	-	-	-	-	-	23.00	001	COZUMEL	0.00%	86,415 HAB	ML	875.00	0.00	0.00%	En proceso de Licitación
80808	PAVIMENTACION COLONIA MARAVILLA ETAPA I	1,919,999.98	1,919,999.98	1,919,999.98	-	-	-	-	-	23.00	001	COZUMEL	0.00%	660 HAB	M2	5472.00	0.00	0.00%	En proceso de Licitación
80980	PAVIMENTACION ZONA ATENCION PRIORITARIA ETAPA I	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	23.00	001	COZUMEL	0.00%	330 HAB	M2	3280.30	0.00	0.00%	En proceso de Licitación
0	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y CUARTO ADICIONAL	403,502.99	403,502.99	403,502.99	-	-	-	-	-	23.00	001	COZUMEL	0.00%	50 FAM	ACCIONES	75.00	0.00	0.00%	En proceso de Licitación
<b>TOTAL:</b>		<b>5,213,502.97</b>	<b>5,213,502.97</b>	<b>5,213,502.97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**ELABORO**  
L.A.E. HERBERT JONATHAN GARCIA ROSADO  
EFE DE FINANZAS

**AUTORIZO**  
ENRIQUE MARTIN PERAZA PERAZA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**MUNICIPIO DE COZUMEL**  
**OBRAS PÚBLICAS**  
**COZUMEL, Q. ROO**