

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

INVERSION: \$ 19,280,503.00 MINISTRADO: \$ 17,352,450.00

CEDULA	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS										METAS					OBSERVACIONES		
		APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL A REALIZAR		EJECUTADO	AVANCE FISICO
	ELECTRIFICACION EN COLONIA MARAVILLA	2,552,601.59	2,552,601.59	2,552,601.59	2,552,601.59	2,552,601.59	2,552,601.59	2,552,601.59	-	23	001	COZUMEL	660 HAB	100.00%	OBRA	1.00	0.00	0.00%	CONVENIO CFE
118232	ELECTRIFICACION EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA ETAPA III	2,409,041.30	2,409,041.30	2,409,041.30	2,409,041.30	2,409,041.30	2,409,041.30	2,409,041.30	-	23	001	COZUMEL	330 HAB	100.00%	OBRA	1.00	0.00	0.00%	CONVENIO CFE
80631	ALUMBRADO 95 AVENIDA SUR	1,868,081.77	1,868,081.77	1,868,081.77	1,868,081.77	560,424.54	560,424.54	560,424.54	1,307,657.23	23	001	COZUMEL	86,415 HAB	30.00%	ML	875.00	393.78	45.00%	EN PROCESO
80808	PAVIMENTACION COLONIA MARAVILLA ETAPA I	1,889,946.55	1,889,946.55	1,889,946.55	1,889,946.55	1,731,180.95	566,983.96	566,983.96	1,322,962.59	23	001	COZUMEL	660 HAB	30.00%	M2	5472.00	5472.00	100.00%	EN PROCESO
80980	PAVIMENTACION ZONA ATENCION PRIORITARIA ETAPA I	1,212,343.20	1,212,343.20	1,212,343.20	969,874.56	764,565.55	290,962.37	290,962.37	678,912.19	23	001	COZUMEL	330 HAB	30.00%	M2	3280.30	3280.30	100.00%	EN PROCESO
TOTAL:		9,932,014.41	9,932,014.41	9,932,014.41	9,689,545.77	8,017,813.93	6,380,013.76	6,380,013.76	3,309,532.01										

[Firma]
ELABORO
M.C. HERBERT GARCIA ROSADO
JEFE DE FINANZAS



MUNICIPIO DE COZUMEL
OBRAS PÚBLICAS
COZUMEL, Q. ROO

[Firma]
AUTORIZO
MIRICUE MARTIN PERAZA PERAZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS