



NOMBRE DEL MUNICIPIO COZUMEL
Unidad Responsable: SECRETARIA TECNICA
Nombre del Programa o Fondo: FISDMF
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: CUARTO TRIMESTRE

Techo Financiero: \$ 32,881,329.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS				
No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
COM	41168	ROO220202073250	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA AGEB 1098 DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 3,296,691.74	\$ 3,296,691.74	\$ 3,296,691.74	\$ 3,296,691.74	\$ 3,296,691.74	\$ 3,251,848.17	\$ 3,251,848.17	3,191.00	M2	3191.00	100.00%
COM	41169	ROO220202073251	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA 10 DE ABRIL EN AGEB 0032 DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 541,160.00	\$ 541,160.00	\$ 541,160.00	\$ 541,160.00	\$ 541,160.00	\$ 541,160.00	\$ 541,160.00	500.00	M2	500	100.00%
COM	40168	ROO220202073026	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA FÉLIX GONZÁLEZ CANTO EN AGEB 1238 DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 3,149,267.08	\$ 3,149,267.08	\$ 3,149,267.08	\$ 3,149,267.08	\$ 3,149,267.08	\$ 3,149,267.08	\$ 3,149,267.08	2,933.00	M2	2933	100.00%
D	41172	ROO220202073252	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVES DE POZOS PROFUNDOS EN CALLES DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 1,176,196.85	\$ 1,175,240.40	\$ 1,175,240.40	\$ 1,175,240.40	\$ 1,175,240.40	\$ 1,175,240.40	\$ 1,175,240.40	120.00	POZO	120	100.00%
D	26730	ROO220202070561	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 2,262,600.18	\$ 2,262,600.18	\$ 2,262,600.18	\$ 2,262,600.18	\$ 2,262,600.18	\$ 2,262,600.18	\$ 2,262,600.18	20.00	POZO	20	100.00%
COM	31710	ROO220202071538	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 2,444,991.96	\$ 2,444,991.96	\$ 2,444,991.96	\$ 2,444,991.96	\$ 2,444,991.96	\$ 2,189,467.78	\$ 2,189,467.78	1.00	PARQUE	1	100.00%
O	146625	ROO220302116567	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 146625	GI	\$ 189,663.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	CONVENIO	0	0.00%
O	146627	ROO220302116569	333 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 146627	GI	\$ 114,219.54	\$ 90,998.00	\$ 90,998.00	\$ 90,998.00	\$ 90,998.00	\$ 90,998.00	\$ 90,998.00	1.00	CONVENIO	0	0.00%
O	146628	ROO220302116570	336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 146628	GI	\$ 35,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	CONVENIO	0	0.00%
O	146631	ROO220302116572	523 Cámaras Fotográficas y de Video - 146631	GI	\$ 39,679.20	\$ 34,987.00	\$ 34,987.00	\$ 34,987.00	\$ 34,987.00	\$ 34,987.00	\$ 34,987.00	1.00	CONVENIO	0	0.00%
O	146632	ROO220302116573	523 Cámaras Fotográficas y de Video - 146632	GI	\$ 18,650.00	\$ 12,487.00	\$ 12,487.00	\$ 12,487.00	\$ 12,487.00	\$ 12,487.00	\$ 12,487.00	1.00	CONVENIO	0	0.00%
O	146634	ROO220302116574	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 146634	GI	\$ 41,135.00	\$ 97,303.80	\$ 97,303.80	\$ 97,303.80	\$ 97,303.80	\$ 97,303.80	\$ 97,303.80	1.00	CONVENIO	0	0.00%
O	102000	ROO220302108532	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 102000	GI	\$ 381,804.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	CONVENIO	0	0.00%
O	146603	ROO220302116564	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 146603	GI	\$ 56,450.00	\$ 63,180.53	\$ 63,180.53	\$ 63,180.53	\$ 63,180.53	\$ 63,180.53	\$ 63,180.53	1.00	CONVENIO	0	0.00%
O	146619	ROO220302116565	212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 146619	GI	\$ 109,338.44	\$ 53,545.60	\$ 53,545.60	\$ 53,545.60	\$ 53,545.60	\$ 53,545.60	\$ 53,545.60	1.00	CONVENIO	0	0.00%
O	52900	ROO220302130896	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA, SCANNER Y EQUIPO DE CÓMPUTO - 52900	prodim	\$ 337,626.58	\$ 318,304.00	\$ 318,304.00	\$ 318,304.00	\$ 318,304.00	\$ 318,304.00	\$ 318,304.00	1.00	CONVENIO	1	100.00%
O	55221	ROO220302130914	ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE COZUMEL COPLADEMUN - 55221	prodim	\$ 320,000.00	\$ 319,950.00	\$ 319,950.00	\$ 319,950.00	\$ 319,950.00	\$ 319,950.00	\$ 319,950.00	1.00	CONVENIO	1	100.00%
COM	96035	ROO220202082856	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO FÉLIX GONZÁLEZ CANTO EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 5,899,787.00	\$ 5,899,787.00	\$ 5,899,787.00	\$ 5,899,787.00	\$ 5,899,787.00	\$ 3,257,140.66	\$ 3,257,140.66	2,553.00	M2	2553	100.00%
COM	98319	ROO220202083350	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO QUINTANA ROO EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 1,407,728.82	\$ 1,407,728.82	\$ 1,407,728.82	\$ 1,407,728.82	\$ 1,407,728.82	\$ 1,137,449.89	\$ 1,137,449.89	795.00	M2	600	75.47%
DIR	98464	ROO220202083381	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 6,755,006.46	\$ 6,755,006.46	\$ 6,755,006.46	\$ 6,755,006.46	\$ 6,755,006.46	\$ 3,116,411.06	\$ 3,116,411.06	737.00	M2	190	25.78%
DIR	101508	ROO220202084087	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS ÁLVAREZ BARRET EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 3,564,919.56	\$ 3,564,919.56	\$ 3,564,919.56	\$ 3,564,919.56	\$ 3,564,919.56	\$ 3,520,108.62	\$ 3,520,108.62	656.00	M2	262.37	40.00%
DIR	101706	ROO220202084137	AMPLIACIÓN DE UNIDAD MÉDICA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 738,912.90	\$ 738,912.90	\$ 738,912.90	\$ 738,912.90	\$ 738,912.90	\$ 738,912.90	\$ 738,912.90	44.00	M2	29	65.91%
DIR	378938	ROO220402194082	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVES DE POZOS PROFUNDOS EN CALLES DEL MUNICIPIO DE COZUMEL ETAPA II	COZUMEL	\$ -	\$ 634,582.99	\$ 634,582.99	\$ 634,582.99	\$ 634,582.99	\$ 634,582.99	\$ -	65.00	POZO	65	100.00%

* Los folios MID'S son para los proyectos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

\$ 32,881,329.00 \$ 32,861,645.02 \$ 32,861,645.02 \$ 32,861,645.02 \$ 32,861,645.02 \$ 25,964,945.66 \$ 25,330,362.67

CAPTURO
 C. JOSE LUIS MIRANGO HERRERA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE APORTACIONES Y PROGRAMAS

VALIDO
 C. EDUARDO SANCHEZ AGUILAR
 SECRETARIO TÉCNICO