

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

EJERCICIO 2021

| CEDULA | NOMBRE DE LA OBRA | MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS | | | | | | | | | | INVERSION: \$ | 19,335,103.00 | MINISTRADO: \$ | 17,401,590.00 | OBSERVACIONES | | | |
|--------|--|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|----------------|---|
| | | APROBADO | MODIFICADO | MINISTRADO | CONTRATADO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | POR EJERCER | AVANCE FINANCIERO | BENEFICIARIOS | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL REALIZAR | EJECUTADO |
| | REHABILITACION DE CALLES EN AGEB 0812 | \$ 1,751,424.56 | \$ 1,755,165.02 | \$ 1,755,165.02 | \$ 1,755,165.02 | \$ 1,755,165.02 | \$ 1,755,165.02 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,755,165.02 | \$ - | 5855 HAB | M2 | 30,020 | 30,020 | 100.00% | Se reporta en ceros, derivado de observaciones no solventada en la MIDS |
| | REHABILITACION DE CALLES EN AGEB 112A | \$ 1,644,010.88 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 7793 HAB | M2 | 9,580 | 0 | 0.00% | Se reporta en ceros, derivado de observaciones no solventada en la MIDS |
| | REHABILITACION DE CALLES EN AGEB 0742 | \$ 1,287,843.42 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 4734 HAB | M2 | 7,543 | 0 | 0.00% | Se reporta en ceros, derivado de observaciones no solventada en la MIDS |
| | REHABILITACION DE CALLES EN AGEB 1026 | \$ 1,028,856.44 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 7711 HAB | M2 | 6,223 | 0 | 0.00% | Se reporta en ceros, derivado de observaciones no solventada en la MIDS |
| | REHABILITACION DE CALLES EN AGEB 0795 | \$ 1,015,082.89 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 7889 HAB | M2 | 5,468 | 0 | 0.00% | Se reporta en ceros, derivado de observaciones no solventada en la MIDS |
| | REHABILITACION DE CALLES EN AGEB 0780 | \$ 1,489,011.81 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 30,641 HAB | M2 | 7,851 | 0 | 0.00% | Se reporta en ceros, derivado de observaciones no solventada en la MIDS |
| | REHABILITACION DE CALLES EN AGEB 0881 | \$ 743,989.59 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 12,656 HAB | M2 | 4,070 | 0 | 0.00% | Se reporta en ceros, derivado de observaciones no solventada en la MIDS |
| | REHABILITACION DE CALLES EN AGEB 0032 | \$ 297,929.90 | \$ 297,929.90 | \$ 297,929.90 | \$ 297,929.90 | \$ 297,929.90 | \$ 297,929.90 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 297,929.90 | \$ - | 5,571 HAB | M2 | 3,151 | 3,151 | 100.00% | Se reporta en ceros, derivado de observaciones no solventada en la MIDS |
| | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AGEB 1030 | \$ 1,409,631.56 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 6,574 HAB | M2 | 7,204 | 0 | 0.00% | Se reporta en ceros, derivado de observaciones no solventada en la MIDS |
| | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AGEB 0808 | \$ 928,950.25 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 7889 HAB | M2 | 902 | 0 | 0.00% | Se reporta en ceros, derivado de observaciones no solventada en la MIDS |
| | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AGEB 0812 | \$ 425,079.49 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 6,115 HAB | M2 | 854.5 | 0 | 0.00% | Se reporta en ceros, derivado de observaciones no solventada en la MIDS |
| | CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION PLUVIAL EN DISTINTAS CALLES DE COZUMEL | \$ 674,901.65 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 5,855 HAB | M2 | 987.5 | 0 | 0.00% | Se reporta en ceros, derivado de observaciones no solventada en la MIDS |
| | MANUTENIMIENTO Y DESAZOLVES DE POZOS PROFUNDOS EN CALLES DE COZUMEL ETAPA I | \$ 437,450.06 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 4,452 HAB | M2 | 384 | 0 | 0.00% | Se reporta en ceros, derivado de observaciones no solventada en la MIDS |
| | MANUTENIMIENTO Y DESAZOLVES DE POZOS PROFUNDOS EN CALLES DE COZUMEL ETAPA II | \$ 856,590.80 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 31,243 HAB | LOTE | 194 | 0 | 0.00% | Se reporta en ceros, derivado de observaciones no solventada en la MIDS |
| | GASTOS INDIRECTOS | \$ 799,867.88 | \$ 799,867.88 | \$ 799,867.88 | \$ 799,867.88 | \$ 799,867.88 | \$ 799,867.88 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 799,867.88 | \$ - | 25,072 HAB | LOTE | 161.56 | 161.56 | 100.00% | |
| | RECURSO FISM POR PROGRAMAR OCTUBRE DICIEMBRE | \$ 580,055.09 | \$ 580,055.09 | \$ 110,387.98 | \$ 110,387.98 | \$ 110,387.98 | \$ 110,387.98 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 110,387.98 | \$ - | 86,626 HAB | 3 CONVENIO | 1 | 1 | 19.03% | |
| | TOTAL: | \$ 16,395,103.00 | \$ 19,335,103.00 | \$ 17,401,590.00 | \$ 2,963,350.78 | \$ 2,963,350.78 | \$ 2,963,350.78 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2,963,350.78 | \$ - | 81,626 HAB | OBRA | 1 | 0 | 0.00% | |

CAPTURO

C. JOSE LUIS MUIA GARCERAN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
APORTACIONES Y PROGRAMAS

REVISO

LIC. MARI GUADALUPE GARCIA FUENTES
SUBSECRETARIA TECNICA DE PROGRAMACION Y
CONTROL DE INVERSION

VALIDO

C. EDUARDO SANJUAN AGUILAR
SECRETARIO TECNICO