



NOMBRE DEL MUNICIPIO COZUMEL
Unidad Responsable: SECRETARIA TECNICA
Nombre del Programa o Fondo: FISMDF
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: SEGUNDO TRIMESTRE

Techo Financiero: \$ 32,881,329.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS				
No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	41168	ROO220202073250	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA AGEB 1098 DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 3,296,691.74	\$ 3,087,493.50	\$ 1,978,015.04	\$ 3,087,493.50	\$ 926,248.05	\$ 926,248.05	\$ 926,248.05	3,191.00	M2	319	10.00%
2	41169	ROO220202073251	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA 10 DE ABRIL EN AGEB 0032 DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 541,160.00	\$ 541,160.00	\$ 324,696.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	500.00	M2	0	0.00%
3	40168	ROO220202073026	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA FÉLIX GONZÁLEZ CANTO EN AGEB 1238 DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 3,149,267.08	\$ 3,084,674.91	\$ 1,889,560.24	\$ 3,084,674.91	\$ 925,402.47	\$ 925,402.47	\$ 925,402.47	2,933.00	M2	293	9.99%
4	41172	ROO220202073252	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVES DE POZOS PROFUNDOS EN CALLES DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 1,176,196.85	\$ 1,137,329.42	\$ 705,718.11	\$ 1,137,329.42	\$ 341,198.83	\$ 341,198.83	\$ 341,198.83	120.00	POZO	12	10.00%
5	26730	ROO220202070561	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 2,262,600.18	\$ 2,219,443.78	\$ 1,357,560.10	\$ 2,219,443.78	\$ 665,833.13	\$ 665,833.13	\$ 665,833.13	20.00	POZO	2	10.00%
6	31710	ROO220202071538	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 2,444,991.96	\$ 2,386,436.01	\$ 1,466,995.17	\$ 2,386,436.01	\$ 715,930.80	\$ 715,930.80	\$ 715,930.80	935.00	PARQUE	93	9.95%
7			GASTOS INDIRECTOS	COZUMEL	\$ 986,439.87	\$ 986,439.87	\$ 591,863.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	CONVENIO		0.00%
8			PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM)	COZUMEL	\$ 657,626.58	\$ 657,626.58	\$ 394,575.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	CONVENIO		0.00%
9	96035	ROO220202082856	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO FÉLIX GONZÁLEZ CANTO EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 5,899,787.00	\$ 5,899,787.00	\$ 3,539,872.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2,553.00	M2	0	0.00%
10	98319	ROO220202083350	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO QUINTANA ROO EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 1,407,728.82	\$ 1,407,728.82	\$ 844,637.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	795.00	M2	0	0.00%
11	98464	ROO220202083381	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 6,755,006.46	\$ 6,755,006.46	\$ 4,053,003.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	737.00	M2	0	0.00%
12	101508	ROO220202084087	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS ÁLVAREZ BARRET EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 3,564,919.56	\$ 3,564,919.56	\$ 2,138,951.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	656.00	M2	0	0.00%
13	101706	ROO220202084137	AMPLIACIÓN DE UNIDAD MÉDICA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 738,912.90	\$ 738,912.90	\$ 443,348.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	44.00	M2	0	0.00%

* Los folios MID'S son para los proyectos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

\$ 32,881,329.00 \$32,466,958.81 \$19,728,798.00 \$11,915,377.62 \$3,574,613.28 \$3,574,613.28 \$3,574,613.28

CAPTURADO

 C. JOSE LUIS MARTINEZ HEREDIA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE INICIATIVAS Y PROGRAMAS

REVISADO

 LIC. MARÍA GUADALUPE CÁCERES FUENTES
 SUBSECRETARIO TÉCNICO DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE INVERSIÓN

VALIDADO

 C. EDUARDO SANCHEZ AGUILAR
 SECRETARIO TECNICO