

AC/PM/ST/DESP/2022/00321A.

Asunto: Se envían Informe del Segundo Informe Trimestral 2022 del SRFT. Cozumel, Quintana Roo a 15 de julio de 2022.

Mtro. Ricardo Román Sánchez Hau
Secretario de Finanzas y Planeación

P r e s e n t e:

Por medio de la presente me permito informarle que se realizó la captura de información en los Rubros de Ejercicio y Destino del Gasto del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondiente al Cierre del Ejercicio Fiscal 2021 y al Segundo Informe Trimestral 2022 de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) ministrados al Municipio de Cozumel.

Se anexan los formatos generados en el sistema SRFT debidamente requisitados y firmados en original para su revisión y validación.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e


Eduardo Sánchez Aguilar

Secretario Técnico



C.c.p. Lic. Juanita Alonso Marrufo. - Presidenta Municipal de Cozumel.

C.c.p. Ing. Elves Cabrera Cruz. - Director de Control y Seguimiento de la Inversión Pública de la SEFIPLAN

C.c.p. Lic. María Guadalupe Cáceres Fuentes. - Subsecretaría Técnica de Programación y Control de Inversión

C.c.p. Archivo/Minutario
ESA/mgcf.

**Unidos SOMOS
más Grandes**



NOMBRE DEL MUNICIPIO COZUMEL
Unidad Responsable: SECRETARIA TECNICA
Nombre del Programa o Fondo: FISMDF
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: SEGUNDO TRIMESTRE

Techo Financiero: \$ 32,881,329.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO								AVANCES FÍSICOS			
No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	41168	ROO220202073250	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA AGEB 1098 DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 3,286,691.74	\$ 3,087,493.50	\$ 1,978,015.04	\$ 3,087,493.50	\$ 926,248.05	\$ 926,248.05	\$ 926,248.05	3,191.00	M2	319	10.00%
2	41169	ROO220202073251	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA 10 DE ABRIL EN AGEB 0032 DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 541,160.00	\$ 541,160.00	\$ 324,696.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	500.00	M2	0	0.00%
3	40166	ROO220202073026	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA FÉLIX GONZÁLEZ CANTO EN AGEB 1238 DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 3,149,267.09	\$ 3,084,874.91	\$ 1,889,560.24	\$ 3,084,674.91	\$ 925,402.47	\$ 925,402.47	\$ 925,402.47	2,933.00	M2	293	9.99%
4	41172	ROO220202073252	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVES DE POZOS PROFUNDOS EN CALLES DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 1,178,196.85	\$ 1,137,329.42	\$ 705,718.11	\$ 1,137,329.42	\$ 341,198.83	\$ 341,198.83	\$ 341,198.83	120.00	POZO	12	10.00%
5	26730	ROO220202070561	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 2,262,600.18	\$ 2,219,443.78	\$ 1,357,560.10	\$ 2,219,443.78	\$ 665,833.13	\$ 665,833.13	\$ 665,833.13	20.00	POZO	2	10.00%
6	31710	ROO220202071538	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 2,444,991.96	\$ 2,386,436.01	\$ 1,468,985.17	\$ 2,386,436.01	\$ 715,930.80	\$ 715,930.80	\$ 715,930.80	936.00	PARQUE	93	9.95%
7			GASTOS INDIRECTOS	COZUMEL	\$ 988,439.87	\$ 988,439.87	\$ 591,063.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	CONVENIO		0.00%
8			PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM)	COZUMEL	\$ 657,626.58	\$ 657,626.58	\$ 394,575.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	CONVENIO		0.00%
9	96035	ROO220202082856	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO FÉLIX GONZÁLEZ CANTO EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 5,898,787.00	\$ 5,899,787.00	\$ 3,539,872.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2,553.00	M2	0	0.00%
10	98319	ROO220202083350	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO QUINTANA ROO EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 1,407,728.82	\$ 1,407,728.82	\$ 844,637.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	795.00	M2	0	0.00%
11	98464	ROO220202083381	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 6,755,006.46	\$ 6,755,006.46	\$ 4,053,003.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	737.00	M2	0	0.00%
12	101508	ROO220202084087	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS ÁLVAREZ BARRET EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 3,564,919.56	\$ 3,564,919.56	\$ 2,138,951.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	666.00	M2	0	0.00%
13	101706	ROO220202084137	AMPLIACIÓN DE UNIDAD MÉDICA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 738,912.90	\$ 738,912.90	\$ 443,348.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	44.00	M2	0	0.00%

* Los folios MID'S son para los proyectos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

\$ 32,881,329.00 \$32,466,956.61 \$19,325,798.00 \$11,916,377.62 \$3,574,613.28 \$3,574,613.28 \$3,674,613.28

CAPTURO

C. JOSE LUIS MARIANO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE APOYOS Y PROGRAMAS

IC. MARIBEL GONZÁLEZ CÁDIZ FUENTES
SUBSECRETARIA TÉCNICA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE INVERSIÓN


VALIDO


C. EDUARDO SANCHEZ AGUILAR
SECRETARIO TECNICO




MUNICIPIO DE COZUMEL
SECRETARIA TÉCNICA
COZUMEL, Q.ROO

Entidad	Municipio	Tipo de Regis	Ciclo de Recur	Tipo de Recur	Clave Ramo	Modalidad	Programa pres	Programa For	Institucion	Eje Rendimiento	Reintegr	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(M	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
23	1	1	2022	2	33	1	4	FAIS Municip		1		2	617	2444991.96	16448958.3	9904508.53	2386436.01	715930.8	715930.8	715930.8				
		2										2	624	6987118.82	6713328.41	4192271.28	6172168.41	1851650.52	1851650.52	1851650.52				
		2										2	616	3438797.09	3356773.2	2063278.21	3356773.2	1007031.96	1007031.96	1007031.96				
		2										2	612	20010421.2	5947898.91	3568739.98	0	0	0	0				
23	1	1	2022	2	33	1	5	FORTAMUN		1		2	341	25841553.5	25841553.5	14326312	14326311.9	14326311.9	14326311.9	14326311.9				
		2										2	113	39375768.2	39375768.2	18282349	12973855.7	12973855.7	12973855.7	12973855.7				
		2										2	624	1646127.24	1646127.24	823064	0	0	0	0				

CAPTULO

 C. JOSE LUIS MUÑOZ BEREDIA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE
 APORTACIONES PROGRAMAS

REVISOR

 M.C. MARIA GUADALUPE CACERES FUENTES
 SUBSECRETARIO TÉCNICO DE PROGRAMACIÓN Y
 CONTROL DE INVERSIÓN

VALIDO

 EDUARDO SANCHEZ AGUILAR
 SECRETARIO TECNICO

