

**Techo Financiero: \$ 32,881,329.00**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS				
No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	41168	ROO220202073250	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA AGEB 1098 DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 3,296,691.74	\$ 3,087,493.50	\$ 2,967,022.00	\$ 3,087,493.50	\$ 3,087,493.50	\$ 2,235,899.22	\$ 2,235,899.22	3,191.00	M2	3191.00	100.00%
2	41169	ROO220202073251	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA 10 DE ABRIL EN AGEB 0032 DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 541,160.00	\$ 541,160.00	\$ 487,044.00	\$ 541,160.00	\$ 541,160.00	\$ 541,160.00	\$ -	450.23	M2	450.23	100.00%
3	40168	ROO220202073026	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA FÉLIX GONZÁLEZ CANTO EN AGEB 1238 DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 3,149,267.08	\$ 3,084,674.91	\$ 2,834,340.00	\$ 3,084,674.91	\$ 3,084,674.91	\$ 1,963,673.13	\$ 1,963,673.13	2,639.25	M2	2639.25	100.00%
4	41172	ROO220202073252	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVES DE POZOS PROFUNDOS EN CALLES DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 1,176,196.85	\$ 1,137,329.42	\$ 1,058,577.00	\$ 1,137,329.42	\$ 1,137,329.42	\$ 1,057,716.37	\$ 1,057,716.37	120.00	POZO	120	100.00%
5	26730	ROO220202070561	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 2,262,600.18	\$ 2,219,443.78	\$ 2,036,340.00	\$ 2,219,443.78	\$ 2,219,443.78	\$ 1,579,729.88	\$ 1,579,729.88	20.00	POZO	20	100.00%
6	31710	ROO220202071538	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 2,444,991.96	\$ 2,386,436.01	\$ 2,200,492.00	\$ 2,386,436.01	\$ 2,386,436.01	\$ 715,930.80	\$ 715,930.80	1.00	PARQUE	1	100.00%
	146625	ROO220302116567	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 146625	G I	\$ 189,863.09	\$ 189,863.09	\$ 170,696.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	CONVENIO	0	0.00%
	146627	ROO220302116569	333 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 146627	G I	\$ 114,219.54	\$ 114,219.54	\$ 102,797.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	CONVENIO	0	0.00%
	146628	ROO220302116570	336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 146628	G I	\$ 35,500.00	\$ 35,500.00	\$ 31,950.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	CONVENIO	0	0.00%
	146631	ROO220302116572	523 Cámaras Fotográficas y de Video - 146631	G I	\$ 39,679.20	\$ 39,679.20	\$ 35,711.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	CONVENIO	0	0.00%
	146632	ROO220302116573	523 Cámaras Fotográficas y de Video - 146632	G I	\$ 18,650.00	\$ 18,650.00	\$ 16,785.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	CONVENIO	0	0.00%
	146634	ROO220302116574	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 146634	G I	\$ 41,135.00	\$ 41,135.00	\$ 37,021.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	CONVENIO	0	0.00%
	102000	ROO220302108532	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 102000	G I	\$ 381,804.60	\$ 381,804.60	\$ 343,624.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	CONVENIO	0	0.00%
	146603	ROO220302116564	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 146603	G I	\$ 56,450.00	\$ 56,450.00	\$ 50,805.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	CONVENIO	0	0.00%
	146619	ROO220302116565	212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 146619	G I	\$ 109,338.44	\$ 109,338.44	\$ 98,404.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	CONVENIO	0	0.00%
	52900	ROO220302130896	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA, SCANNER Y EQUIPO DE CÓMPUTO - 52900	prodim	\$ 337,626.58	\$ 337,626.58	\$ 303,863.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	CONVENIO	0	0.00%
	55221	ROO220302130914	ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE COZUMEL COPLADEMUN - 55221	prodim	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ 288,010.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	CONVENIO	0	0.00%
	96035	ROO220202082856	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO FÉLIX GONZÁLEZ CANTO EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 5,899,787.00	\$ 5,662,401.11	\$ 5,309,808.00	\$ 5,662,401.11	\$ 5,662,401.11	\$ 1,698,720.33	\$ 1,698,720.33	2,553.00	M2	650	25.46%
	98319	ROO220202083350	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO QUINTANA ROO EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 1,407,728.82	\$ 1,358,554.42	\$ 1,266,955.00	\$ 1,358,554.42	\$ 1,358,554.42	\$ 407,566.32	\$ 407,566.32	795.00	M2	600	75.47%
	98464	ROO220202083381	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 6,755,006.46	\$ 6,364,976.21	\$ 6,079,505.00	\$ 6,364,976.21	\$ 6,364,976.21	\$ 1,909,492.86	\$ 1,909,492.86	737.00	M2	190	25.78%
	101508	ROO220202084087	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS ÁLVAREZ BARRET EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 3,564,919.56	\$ 3,520,108.62	\$ 3,208,427.00	\$ 3,520,108.62	\$ 3,520,108.62	\$ 1,056,032.59	\$ 1,056,032.59	656.00	M2	262.37	40.00%
	101706	ROO220202084137	AMPLIACIÓN DE UNIDAD MÉDICA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL	COZUMEL	\$ 738,912.90	\$ 715,354.95	\$ 665,021.00	\$ 715,354.95	\$ 715,354.95	\$ 214,606.48	\$ 214,606.48	44.00	M2	29	65.91%

\* Los folios MID'S son para los proyectos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) \$ 32,881,329.00 \$ 31,721,999.98 \$ 29,593,197.00 \$ 30,077,932.93 \$ 30,077,932.93 \$ 13,380,527.98 \$ 12,839,367.98

CAPTURÓ  
  
 C. JOSE LUIS MUNGUÍA HERRERÍA  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASISTENCIAS Y PROGRAMAS

REVISÓ  
  
 LIC. MARÍA GUADALUPE CÁCERES FUENTES  
 SUBSECRETARÍA TÉCNICA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE INVERSIÓN

VALIDÓ  
  
 C. EDUARDO SANCHEZ AGUILAR  
 SECRETARIO TECNICO

**MUNICIPIO DE COZUMEL**  
**SECRETARÍA TÉCNICA**  
**COZUMEL, Q. ROO**