

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

INVERSION: \$32,881,329.00 MINISTRADO \$32,223,391.02

CEDULA	PERIODO	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS										METAS			OBSERVACIONES			
			APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO	BENEFICIARIOS		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO	
	2022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA AGEB 1098 DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	\$ 3,296,691.74	\$ 3,296,691.74	\$ 3,296,691.74	\$ 3,087,493.50	\$ 3,296,691.74	\$ 3,296,691.74	\$ 3,296,691.74	\$ 3,296,691.74	\$ -	23	001	COZUMEL	100%	5236	M2	100%	
	2022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA FELIX GONZÁLEZ CANTO EN AGEB 1238 DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	\$ 3,149,267.08	\$ 3,149,267.08	\$ 3,149,267.08	\$ 3,084,674.91	\$ 3,149,267.08	\$ 3,149,267.08	\$ 3,149,267.08	\$ -	23	001	COZUMEL	100%	7908	M2	100%		
	2022	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	\$ 2,444,991.96	\$ 2,444,991.96	\$ 2,444,991.96	\$ 2,386,436.01	\$ 2,444,991.96	\$ 2,444,991.96	\$ 2,444,991.96	\$ -	23	001	COZUMEL	100%	2065	M2	100%		
	2022	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE POZOS PROFUNDOS EN CALLES DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	\$ 1,175,240.40	\$ 1,175,240.40	\$ 1,175,240.40	\$ 1,137,329.42	\$ 1,175,240.40	\$ 1,175,240.40	\$ 1,175,240.40	\$ -	23	001	COZUMEL	100%	11200	LT	100%		
	2022	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	\$ 2,262,600.18	\$ 2,262,600.18	\$ 2,262,600.18	\$ 2,219,443.78	\$ 2,262,600.18	\$ 2,262,600.18	\$ 2,262,600.18	\$ -	23	001	COZUMEL	100%	35000	PZ	100%		
	2022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA 10 DE ABRIL EN AGEB 0032 DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	\$ 541,160.00	\$ 541,160.00	\$ 541,160.00	\$ 525,058.11	\$ 541,160.00	\$ 541,160.00	\$ 541,160.00	\$ -	23	001	COZUMEL	100%	12000	PZ	100%		
	2022	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO FÉLIX GONZÁLEZ CANTO EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL	\$ 5,899,787.00	\$ 5,899,787.00	\$ 5,899,787.00	\$ 5,662,401.11	\$ 5,899,787.00	\$ 5,899,787.00	\$ 5,899,787.00	\$ -	23	001	COZUMEL	100%	2065	M2	100%		
	2022	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO QUINTANA ROO EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL	\$ 1,407,728.82	\$ 1,407,728.82	\$ 1,407,728.82	\$ 1,358,554.42	\$ 1,407,728.82	\$ 1,407,728.82	\$ 1,407,728.82	\$ -	23	001	COZUMEL	100%	60000	LTE	100%		
	2022	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	\$ 6,755,006.46	\$ 6,755,006.46	\$ 6,755,006.46	\$ 6,364,976.21	\$ 6,755,006.46	\$ 6,755,006.46	\$ 6,755,006.46	\$ -	23	001	COZUMEL	100%	20000	M2	100%		
	2022	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS ALVAREZ BARRET EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL	\$ 3,564,919.56	\$ 3,564,919.56	\$ 3,564,919.56	\$ 3,520,108.62	\$ 3,564,919.56	\$ 3,564,919.56	\$ 3,564,919.56	\$ -	23	001	COZUMEL	100%	500	M2	100%		
	2022	AMPLIACIÓN DE UNIDAD MÉDICA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL	\$ 738,912.90	\$ 738,912.90	\$ 738,912.90	\$ 715,354.95	\$ 738,912.90	\$ 738,912.90	\$ 738,912.90	\$ -	23	001	COZUMEL	100%	11000	M2	100%		
	2022	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVES DE POZOS PROFUNDOS EN CALLES DEL MUNICIPIO DE COZUMEL ETAPA II	\$ 634,894.39	\$ 634,894.39	\$ 634,894.39	\$ 634,582.99	\$ 634,894.39	\$ 634,582.99	\$ 634,582.99	\$ -	23	001	COZUMEL	100%	17500	PZ	100%		
	2022	GASTOS INDIRECTOS	\$ 352,501.93	\$ 352,501.93	\$ 352,501.93	\$ 352,501.93	\$ 352,501.93	\$ 352,501.93	\$ 352,501.93	\$ -	23	001	COZUMEL	100%	88626	PZ	100%		
			\$32,223,702.42	\$32,223,702.42	\$32,223,702.42	\$31,048,915.96	\$32,223,391.02	\$32,223,391.02	\$32,223,391.02	\$									

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

INVERSION: \$44,752,093.00 MINISTRADO \$44,752,093.00

CEDULA	PERIODO	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS										METAS			OBSERVACIONES			
			APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO	BENEFICIARIOS		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO	
	2023																		
	2023																		
	2023																		
NADA QUE REPORTAR																			

ELABORO
L.A.E. HERBERT JONATHAN GARCIA ROSADO
JEFE DE FINANZAS

AUTORIZO
ABQ. CARLOS DANIEL POMOL GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

