



MUNICIPIO COZUMEL
Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS

Monto que reciban del FAIS: \$ 44,752,093.000

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			Ubicación			AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS				Beneficiarios
* Folio MID S	Folio del SRFT	Obra o acción a realizar	Entidad	Municipio	Localidad	Costo	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance	
17396	ROO230102208053	REHABILITACIÓN DE CICLOVÍA EN LA AVENIDA BENITO JUÁREZ	Quintana Roo	COZUMEL	COZUMEL	\$9,996,535.50	\$9,996,535.50	\$ 4,998,267.75	\$9,659,196.03	\$ 2,998,960.65	\$ 2,998,960.65	\$ 2,998,960.65	2,105.60	ML	242.14	11.50%	25,000 HAB.
17636	ROO230102208126	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO "EL SEMÁFORO" EN LA COLONIA SAN MIGUEL II	Quintana Roo	COZUMEL	COZUMEL	\$2,050,000.00	\$2,050,000.00	\$ 1,025,000.00	\$2,044,880.63	\$ 615,000.00	\$ 615,000.00	\$ 615,000.00	1,011.00	M2	454.95	45.00%	6,500 HAB.
17964	ROO230102208193	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE POZOS PROFUNDOS EN DIVERSAS COLONIAS	Quintana Roo	COZUMEL	COZUMEL	\$1,431,011.97	\$1,431,011.97	\$ 715,505.99	\$1,414,165.44	\$ 429,303.59	\$ 429,303.59	\$ 429,303.59	122.00	POZO	67.10	55.00%	28,000 HAB.
15050	ROO230102207661	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS COLONIAS	Quintana Roo	COZUMEL	COZUMEL	\$2,466,233.22	\$2,466,233.22	\$ 1,233,116.61	\$2,439,247.68	\$ 739,869.97	\$ 739,869.97	\$ 739,869.97	20.00	POZO	8.58	42.90%	12,000 HAB.
113257	ROO230202228705	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EN LA COLONIA FÉLIX GONZÁLEZ CANTO DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	Quintana Roo	COZUMEL	COZUMEL	\$7,847,891.29	\$7,847,891.29	\$ 3,923,945.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	474.50	M2	0.00	0.00%	29,068 HAB.
118206	ROO230202229884	REHABILITACIÓN DE TERRACERÍA DE ACCESO HUERTOS FAMILIARES DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	Quintana Roo	COZUMEL	COZUMEL	\$1,173,391.53	\$1,173,391.53	\$ 586,695.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	250.00	M2	0.00	0.00%	250 HAB.
118062	ROO230202229850	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA	Quintana Roo	COZUMEL	COZUMEL	\$3,847,681.63	\$3,847,681.63	\$ 1,923,840.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	755.70	M2	0.00	0.00%	1,482 HAB.
117983	ROO230202229824	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA CBTIS 28 JOSE VASCONCELOS EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL	Quintana Roo	COZUMEL	COZUMEL	\$3,880,318.38	\$3,880,318.38	\$ 1,940,159.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	629.98	M2	0.00	0.00%	1,204 HAB.
117165	ROO230202229541	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO "SOLIDARIDAD" EN LA COLONIA SAN MIGUEL I DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	Quintana Roo	COZUMEL	COZUMEL	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$ 1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	878.00	M2	0.00	0.00%	6,402 HAB.
114919	ROO230202228947	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA CENTRO EN AGEB 0028 Y 0051 DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	Quintana Roo	COZUMEL	COZUMEL	\$3,114,266.21	\$3,114,266.21	\$ 1,557,133.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2,170.30	M2	0.00	0.00%	8,856 HAB.
						\$38,307,329.73	\$38,307,329.73	\$19,153,664.87	\$15,557,489.78	\$4,783,134.21	\$4,783,134.21	\$4,783,134.21					

CAPTURÓ

C. JOSE LUIS MIANGOS HEREDIA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE APORTACIONES Y PROGRAMAS

REVISÓ

FRANCISCO MOISES CORONADO GOMEZ
SUBSECRETARIO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA

VALIDÓ

C. EDUARDO SANCHEZ AGUILAR
SECRETARIO TECNICO

D.1.15