

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)


PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

INVERSION: \$44,752,093.00 MINISTRADO \$44,752,093.00

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS

CEDULA	PERIODO	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS										METAS			OBSERVACIONES		
			APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO	BENEFICIARIOS		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO
	2023	REHABILITACIÓN DE CICLOVÍA EN LA AVENIDA BENITO JUÁREZ	\$9,996,535.50	\$9,996,535.50	\$9,996,535.50	\$ 9,659,196.03	\$ 9,659,196.03	\$ 9,659,196.03	\$ 2,897,758.81	\$ 6,761,437.22	23	001	COZUMEL	30%	25,000	M2	11%	
	2023	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO "EL SEMÁFORO" EN LA COLONIA SAN MIGUEL II	\$2,050,000.00	\$2,050,000.00	\$2,050,000.00	\$ 2,044,880.63	\$ 2,044,880.63	\$ 2,044,880.63	\$ 613,464.19	\$ 1,431,416.44	23	001	COZUMEL	30%	6,500	LT	45%	
	2023	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE POZOS PROFUNDOS EN DIVERSAS COLONIAS	\$1,431,011.97	\$1,431,011.97	\$1,431,011.97	\$1,414,165.44	\$1,414,165.44	\$1,414,165.44	\$424,249.63	\$ 989,915.81	23	001	COZUMEL	30%	28,000	PZ	55%	
	2023	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS COLONIAS	\$2,466,233.22	\$2,466,233.22	\$2,466,233.22	\$2,439,247.68	\$2,439,247.68	\$2,439,247.68	\$731,774.30	\$ 1,707,473.38	23	001	COZUMEL	30%	12,000	PZ	43%	
			\$15,943,780.69	\$15,943,780.69	\$15,943,780.69	\$15,557,489.78	\$15,557,489.78	\$15,557,489.78	\$4,667,246.93	\$10,890,242.85								

ELABORO
L.A.E. HERBERT JONATHAN GARCIA ROSADO
JEFE DE FINANZAS



GOBIERNO MUNICIPAL
DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZO
ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Unidos somos
más Grandes

C. 13 Sur SN entre Av. Rafael E. Mulgany y Calle Gonzalo Guerrero, Col. Andrés Q. Roo, CP 77664 Cozumel, Q. Roo