

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

INVERSION: \$44,752,093.00 MINISTRADO \$44,752,093.00

CEDULA	PERIODO	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS								METAS			OBSERVACIONES				
			APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD		AVANCE FINANCIERO	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO
	2023	REHABILITACIÓN DE CICLOVÍA EN LA AVENIDA BENITO JUÁREZ	\$9,996,535.50	\$9,996,535.50	\$9,996,535.50	\$ 9,659,196.03	\$ 9,659,196.03	\$ 9,659,196.03	\$ 4,039,225.18	\$ 5,619,970.85	23	001	COZUMEL	42%	25,000	M2	65%	
	2023	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO 'EL SEMÁFORO' EN LA COLONIA SAN MIGUEL II	\$2,050,000.00	\$2,050,000.00	\$2,050,000.00	\$ 2,044,880.63	\$ 2,044,880.63	\$ 2,044,880.63	\$ 1,842,923.66	\$ 201,956.97	23	001	COZUMEL	90%	6,500	LT	100%	
	2023	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE POZOS PROFUNDOS EN DIVERSAS COLONIAS	\$1,431,011.97	\$1,431,011.97	\$1,431,011.97	\$1,414,165.44	\$1,414,165.44	\$1,414,165.44	\$1,329,214.12	\$ 84,951.32	23	001	COZUMEL	94%	28,000	PZ	100%	
	2023	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS COLONIAS	\$2,466,233.22	\$2,466,233.22	\$2,466,233.22	\$2,439,247.68	\$2,439,247.68	\$2,439,247.68	\$2,330,319.00	\$ 108,928.68	23	001	COZUMEL	96%	12,000	PZ	100%	
	2023	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EN LA COLONIA FÉLIX GONZÁLEZ CANTO DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	\$7,847,891.29	\$7,847,891.29	\$7,847,891.29	\$7,481,756.05	\$7,481,756.05	\$7,481,756.05	\$2,244,526.82	\$ 5,237,229.23	23	001	COZUMEL	30%	29,068	M2	20%	
	2023	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 6 JOSE VASCONCELOS EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL	\$3,847,681.63	\$3,847,681.63	\$3,847,681.63	\$3,775,661.37	\$3,775,661.37	\$3,775,661.37	\$1,132,698.41	\$ 2,642,962.96	23	001	COZUMEL	30%	1,482	M2	35%	
	2023	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO 'SOLIDARIDAD' EN LA COLONIA SAN MIGUEL I DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,493,362.64	\$2,493,362.64	\$2,493,362.64	\$748,008.79	\$ 1,745,353.85	23	001	COZUMEL	30%	6,402	LT	15%	
	2023																	
			\$30,139,353.61	\$30,139,353.61	\$30,139,353.61	\$29,308,269.84	\$29,308,269.84	\$29,308,269.84	\$13,666,915.98	\$15,641,353.86								

ELABORO  
L.A.E. HERBERT JONATHAN GARCIA ROSADO  
JEFE DE FINANZAS

AUTORIZO  
ARC. CARLOS DANIEL POMOL GOMEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**Unidos somos  
más Grandes**

C. 13 Sur SN entre Av. Rafael E. Melgar y Calle Gonzalo Guerrero, Col. Andrés Q. Roo. CP 77664 Cozumel, Q. Roo



MUNICIPIO DE COZUMEL  
OBRAS PÚBLICAS  
COZUMEL, Q. ROO