



MUNICIPIO COZUMEL
Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS
Periodo (Trimestre 3o del año 2023)

Monto que reciban del FAIS: \$ 44,752,093.000

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			Ubicación			AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS				Beneficiarios	
* Folio MID'S	Folio del SRFT	Obra o acción a realizar	Entidad	Municipio	Localidad	Costo	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta		% Avance
17396	ROO230102208053	REHABILITACIÓN DE CICLOVÍA EN LA AVENIDA BENITO JUÁREZ	Quintana Roo	COZUMEL	COZUMEL	\$9,996,535.50	\$9,659,196.03	\$ 8,596,684.47	\$9,659,196.03	\$ 4,039,225.18	\$ 4,039,225.18	\$ 4,039,225.18	2,105.60	ML	1368.64	65.00%	25,000 HAB.
17636	ROO230102208126	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO "EL SEMÁFORO" EN LA COLONIA SAN MIGUEL II	Quintana Roo	COZUMEL	COZUMEL	\$2,050,000.00	\$2,044,880.63	\$ 1,819,943.76	\$2,044,880.63	\$ 2,044,880.63	\$ 2,044,880.63	\$ 1,842,923.66	1,011.00	M2	1011.00	100.00%	6,500 HAB.
17964	ROO230102208193	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE POZOS PROFUNDOS EN DIVERSAS COLONIAS	Quintana Roo	COZUMEL	COZUMEL	\$1,431,011.97	\$1,414,165.44	\$ 1,258,607.24	\$1,414,165.44	\$ 1,414,165.44	\$ 1,414,165.44	\$ 1,329,214.12	122.00	POZO	122.00	100.00%	28,000 HAB
15050	ROO230102207661	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS COLONIAS	Quintana Roo	COZUMEL	COZUMEL	\$2,466,233.22	\$2,439,247.68	\$ 2,170,930.44	\$2,439,247.68	\$ 2,439,247.68	\$ 2,439,247.68	\$ 2,330,319.00	20.00	POZO	20.00	100.00%	12,000 HAB.
113257	ROO230202228705	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EN LA COLONIA FELIX GONZALEZ CANTO DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	Quintana Roo	COZUMEL	COZUMEL	\$7,847,891.29	\$7,481,756.05	\$ 6,658,762.88	\$7,481,756.05	\$2,244,526.82	\$2,244,526.82	\$2,244,526.82	474.50	M2	94.90	20.00%	29,068 HAB.
118206	ROO230202229884	REHABILITACIÓN DE TERRACERIA DE ACCESO HUERTOS FAMILIARES DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	Quintana Roo	COZUMEL	COZUMEL	\$1,173,391.53	\$1,173,391.53	\$ 1,044,318.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	250.00	M2	0.00	0.00%	250 HAB.
118062	ROO230202229850	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA	Quintana Roo	COZUMEL	COZUMEL	\$3,847,681.63	\$3,775,661.37	\$ 3,360,338.62	\$3,775,661.37	\$1,132,698.41	\$1,132,698.41	\$1,132,698.41	755.70	M2	264.50	35.00%	1,482 HAB.
117983	ROO230202229824	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA CBTIS 28 JOSE VASCONCELOS EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL	Quintana Roo	COZUMEL	COZUMEL	\$3,880,318.38	\$3,880,318.38	\$ 3,453,483.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	629.98	M2	0.00	0.00%	1,204 HAB.
117165	ROO230202229541	REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO "SOLIDARIDAD" EN LA COLONIA SAN MIGUEL I DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	Quintana Roo	COZUMEL	COZUMEL	\$2,500,000.00	\$2,493,362.64	\$ 2,219,092.75	\$2,493,362.64	\$748,008.79	\$748,008.79	\$748,008.79	878.00	M2	131.70	15.00%	6,402 HAB.
114919	ROO230202228947	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA CENTRO EN AGEB 0028 Y 0051 DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	Quintana Roo	COZUMEL	COZUMEL	\$3,114,266.21	\$3,114,266.21	\$ 2,771,696.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2,170.30	M2	0.00	0.00%	8,856 HAB.
186486	ROO230302254130	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	Quintana Roo	COZUMEL	COZUMEL	\$1,948,627.45	\$1,948,627.45	\$ 1,734,278.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	878.00	M2	0.00	0.00%	
238644	ROO230302262689	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Quintana Roo	COZUMEL	COZUMEL	\$64,813.00	\$64,813.00	\$ 57,683.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00	OTROS	0.00	0.00%	
239848	ROO230302263008	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Quintana Roo	COZUMEL	COZUMEL	\$120,500.00	\$120,500.00	\$ 107,245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00	SERVICIOS	0.00	0.00%	
239772	ROO230302262985	212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	Quintana Roo	COZUMEL	COZUMEL	\$70,329.00	\$70,329.00	\$ 62,592.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00	PIEZA	0.00	0.00%	
51403	ROO230302265948	CAPACITACION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	Quintana Roo	COZUMEL	COZUMEL	\$152,475.00	\$152,475.00	\$ 135,702.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	24.00	CURSOS	0.00	0.00%	
50929	ROO230302265913	ISICION DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SOF	Quintana Roo	COZUMEL	COZUMEL	514,032.06	514,032.06	457488.5334	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	6.00 7.00 3.00 1.00	COMPUTADORAS LICENCIAS MOBILIARIO Y EQUIPO OTROS	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00%	
46618	ROO230302265756	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINA	Quintana Roo	COZUMEL	COZUMEL	\$228,534.80	\$228,534.80	\$ 203,395.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	32.00	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00%	
						\$41,406,641.04	\$40,575,557.27	\$36,112,245.97	\$29,308,269.84	\$14,062,752.95	\$14,062,752.95	\$13,666,915.98					

CAPTURADO

 C. JOSÉ LUIS MORALES HERRERA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE APORTACIONES Y PROGRAMAS

VALIDADO

 C. F. RIKARDO SANCHOZ AGUIAR
 SECRETARIO TÉCNICO