



Cozumel
AYUNTAMIENTO

OBRAS
PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE COZUMEL
(RECUSOS OBRA PUBLICA)

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

INVERSION: \$44,752,093.00 MINISTRADO \$44,752,093.00

CEDULA	PERIODO	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS								METAS			OBSERVACIONES				
			APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD		AVANCE FINANCIERO	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO
	2023	REHABILITACIÓN DE CICLOVÍA EN LA AVENIDA BENITO JUÁREZ	\$9,996,535.50	\$9,996,535.50	\$9,996,535.50	\$ 9,659,196.03	\$ 9,996,535.50	\$ 9,996,535.50	\$ 9,996,535.50	\$ -	23	001	COZUMEL	100%	25,000	M2	100%	
	2023	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO "EL SEMÁFORO" EN LA COLONIA SAN MIGUEL II	\$2,050,000.00	\$2,050,000.00	\$2,050,000.00	\$ 2,044,880.63	\$ 2,044,880.63	\$ 2,044,880.63	\$ 2,044,880.63	\$ -	23	001	COZUMEL	100%	6,500	LT	100%	
	2023	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE POZOS PROFUNDOS EN DIVERSAS COLONIAS	\$1,431,011.97	\$1,431,011.97	\$1,431,011.97	\$1,414,165.44	\$1,430,985.75	\$1,430,985.75	\$1,430,985.75	\$ -	23	001	COZUMEL	100%	28,000	PZ	100%	
	2023	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS COLONIAS	\$2,466,233.22	\$2,466,233.22	\$2,466,233.22	\$2,439,247.68	\$2,466,233.22	\$2,466,233.22	\$2,466,233.22	\$ -	23	001	COZUMEL	100%	12,000	PZ	100%	
	2023	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EN LA COLONIA FÉLIX GONZÁLEZ CANTO DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	\$7,847,891.29	\$7,847,891.29	\$7,847,891.29	\$7,481,756.05	\$7,847,891.29	\$7,847,891.29	\$7,847,891.29	\$ -	23	001	COZUMEL	100%	29,068	M2	100%	
	2023	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 6 JOSE VASCONCELOS EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL	\$3,847,681.63	\$3,847,681.63	\$3,847,681.63	\$3,775,661.37	\$3,847,681.63	\$3,847,681.63	\$3,847,681.63	\$ -	23	001	COZUMEL	100%	1,482	M2	100%	
	2023	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO "SOLIDARIDAD" EN LA COLONIA SAN MIGUEL I DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,493,362.64	\$2,493,362.64	\$2,493,362.64	\$2,493,362.64	\$ -	23	001	COZUMEL	100%	6,402	LT	100%	
	2023	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA CENTRO EN ASEB 0028 Y 0051 DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	\$3,114,266.21	\$3,114,266.21	\$3,114,266.21	\$3,021,175.73	\$3,114,266.21	\$3,114,266.21	\$3,114,266.21	\$ -	23	001	COZUMEL	100%	8,856	M2	100%	
	2023	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	\$1,948,627.45	\$1,948,627.45	\$1,948,627.45	\$1,811,164.02	\$1,948,627.45	\$1,948,627.45	\$1,948,627.45	\$ -	23	001	COZUMEL	100%	25,000	M2	100%	
	2023	REHABILITACION DE TERRACERIA ACCESO HUERTOS FAMILIARES DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	\$1,173,391.53	\$1,173,391.53	\$1,173,391.53	\$1,171,350.73	\$1,171,350.73	\$1,171,350.73	\$1,171,350.73	\$ -	23	001	COZUMEL	100%	250	M2	100%	
	2023	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA CBTIS 28 JOSE VASCONCELOS	\$3,880,318.38	\$3,880,318.38	\$3,880,318.38	\$3,875,744.71	\$3,875,744.71	\$3,875,744.71	\$3,875,744.71	\$ -	23	001	COZUMEL	100%	1,204	M2	100%	
	2023	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA JUAN DE GRIJALVA EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL	\$3,383,866.26	\$3,383,866.26	\$3,383,866.26	\$3,382,025.38	\$3,382,025.38	\$3,382,025.38	\$3,382,025.38	\$ -	23	001	COZUMEL	100%	250	M2	5%	
	2023	PRODIM	\$446,890.90	\$446,890.90	\$446,890.90	\$410,670.43	\$410,670.43	\$410,670.43	\$410,670.43	\$ -	23	001	COZUMEL	100%	88,626	PZ	100%	
	2023	GASTOS INDIRECTOS	\$255,642.00	\$255,642.00	\$255,642.00	\$240,924.14	\$240,924.14	\$240,924.14	\$240,924.14	\$ -	23	001	COZUMEL	100%	88,626	PZ	100%	
			\$44,342,356.34	\$44,342,356.34	\$44,342,356.34	\$43,221,324.98	\$44,271,179.71	\$44,271,179.71	\$44,271,179.71	\$0.00								



MUNICIPIO DE COZUMEL
OBRAS PÚBLICAS
COZUMEL, Q. ROO

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

INVERSION: \$47,127,791.00 MINISTRADO \$47,127,791.00

CEDULA	PERIODO	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS										METAS			OBSERVACIONES		
			APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO	BENEFICIARIOS		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO
	2024											23	001	COZUMEL				
	2024		NADA QUE REPORTAR															
	2024											23	001	COZUMEL				


ELABORO
L.A.E. HERBERT JONATHAN GARCIA ROSADO
JEFE DE FINANZAS


AUTORIZO
ARC. CARLOS DANIEL POMOL GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

